

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **女川町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地	760戸		1戸	41戸	259戸	149戸	287戸	23戸		
災害公営住宅	859戸		200戸	30戸	39戸	215戸	375戸			
合計	1,619戸		201戸	71戸	298戸	364戸	662戸	23戸		

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成29年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
指ヶ浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	17戸									
	災害公営住宅整備事業		造成①										
	指ヶ浜	事業主体 女川町	用地	7戸									
			建築設計										
			造成										
建て方	戸建・長屋建	建築工事											
構造	木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸										
	災害公営住宅	合計	7戸										
	合計	合計	17戸										
御前浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	13戸									
	災害公営住宅整備事業		造成①										
	御前浜	事業主体 女川町	用地	4戸									
			建築設計										
			造成										
建て方	戸建・長屋建	建築工事											
構造	木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸										
	災害公営住宅	合計	4戸										
	合計	合計	13戸										
尾浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	8戸									年度別の供給数を明確にするための、尾浦(東)・尾浦(西) 両地区を区分して記載 尾浦(東)：H27③ 尾浦(西)：H28④
	災害公営住宅整備事業		造成①										
	尾浦		造成②										
	尾浦	事業主体 女川町	用地	23戸									
			建築設計										
造成													
建て方	戸建・長屋建	建築工事											
構造	木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸										
	災害公営住宅	合計	23戸										
	合計	合計	42戸										
竹浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	10戸									年度別の供給数を明確にするための、竹浦(北)・竹浦(南) 両地区を区分して記載 竹浦(南)：H27③ 竹浦(北)：H28②
	災害公営住宅整備事業		造成①										
	竹浦		造成②										
	竹浦	事業主体 女川町	用地	10戸									
			建築設計										
造成													
建て方	戸建・長屋建	建築工事											
構造	木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸										
	災害公営住宅	合計	10戸										
	合計	合計	34戸										
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	17戸									
	災害公営住宅整備事業		造成①										
	桐ヶ崎		造成②										
	桐ヶ崎	事業主体 女川町	用地	11戸									
			建築設計										
造成													
建て方	戸建・長屋建	建築工事											
構造	木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸										
	災害公営住宅	合計	11戸										
	合計	合計	17戸										

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考		
高白浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
	災害公営住宅整備事業	高白浜		用地	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		計画戸数	10戸	造成	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	3戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	災害公営住宅	合計	10戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	合計	合計	13戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
横浦	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	16戸	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
	災害公営住宅整備事業	横浦		用地	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		計画戸数	6戸	造成	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	災害公営住宅	合計	6戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	合計	合計	16戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業	用地買収 調査設計 造成①	3戸	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
	災害公営住宅整備事業	大石原浜		用地	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		計画戸数	1戸	造成	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	2戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	災害公営住宅	合計	1戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	合計	合計	3戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
野々浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
	災害公営住宅整備事業	野々浜		用地	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		計画戸数	5戸	造成	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	災害公営住宅	合計	5戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	合計	合計	6戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
飯子浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	15戸	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
	災害公営住宅整備事業	飯子浜		用地	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		計画戸数	1戸	造成	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	災害公営住宅	合計	1戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	合計	合計	15戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
塚浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	12戸	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
	災害公営住宅整備事業	塚浜		用地	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		計画戸数	2戸	造成	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	災害公営住宅	合計	2戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	合計	合計	12戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
出島	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	25戸	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
	災害公営住宅整備事業	出島		用地	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
		計画戸数	24戸	造成	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H24, H25]			[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]				
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	災害公営住宅	合計	24戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				
	合計	合計	25戸	[Gantt: H26, H27]			[Gantt: H28, H29]			[Gantt: H30, H31]				

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
寺間	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸										
	災害公営住宅整備事業	寺間	用地											
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	6戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1戸											
	災害公営住宅	合計	6戸											
	合計		7戸											
荒立	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	4戸										
	防災集団移転促進事業		用地買収 造成① 造成② 造成③	34戸 2戸										
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	40戸										
		災害公営住宅	合計	40戸										
	合計		40戸											
陸上競技場跡地	土地区画整理事業		調査設計 公共施設工事 宅地整地①	200戸										
	災害公営住宅整備事業	陸上競技場跡地	用地											
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	200戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	200戸											
	災害公営住宅	合計	200戸											
	合計		200戸											
宮ヶ崎	土地区画整理事業		調査設計 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地②	32戸 43戸										
	防災集団移転促進事業		造成① 造成②	6戸 3戸										
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎	用地											
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	16戸	造成										
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸										
		災害公営住宅	合計	70戸										
		合計		84戸										
中心部	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③ 宅地整地④ 宅地整地⑤ 宅地整地⑥	406戸 213戸 186戸 11戸 9戸 15戸										
	土地区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	79戸										
	防災集団移転促進事業		造成① 造成② 造成③ 造成④ 造成⑤ 造成⑥	53戸 2戸 47戸 7戸 5戸 8戸										
	災害公営住宅整備事業	女川駅北(学校下)	用地											
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	145戸	造成										
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸										
		災害公営住宅	合計	70戸										
		合計		84戸										
	災害公営住宅整備事業	すい道	用地											
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	86戸	造成										
	民間住宅等用宅地	合計	14戸											
	災害公営住宅	合計	70戸											
	合計		84戸											

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
中心部	災害公営住宅整備事業	荒立・大道①	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道③	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 60戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 52戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 30戸	造成										
建て方 戸建・長屋建		建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	荒立・大道②	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 16戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	内山	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 12戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	清水・日蔵	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 19戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	石浜	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 18戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	小栗浜	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	563戸				180戸	97戸	263戸	23戸			
	災害公営住宅	合計	478戸				12戸	192戸	274戸				
	合計		1,041戸				192戸	289戸	537戸	23戸			
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸			29戸						
		災害公営住宅	合計	29戸			29戸						
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	災害公営住宅整備事業	小屋取	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 1戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸				4戸						
	災害公営住宅	合計	1戸					1戸					
	合計		5戸				4戸	1戸					