

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県

市町村	名取市
-----	-----

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	311戸			70戸		57戸	96戸	51戸	37戸	
災害公営住宅	655戸			42戸	50戸	127戸	315戸	121戸		
合計	966戸			112戸	50戸	184戸	411戸	172戸	37戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- 本工務率は、平成31年3月末現在で市街化から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給宅地としては、災害公営住宅については、建設の終了時期で戸数を、民間住宅供給宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
 - ・「調整中」とは、用地造成中や整計計画の策定中など現段階では供給時期の確定していないものを計上しています。
 - ・「民間住宅等宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
 - ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1分と計算しています。

面整備事業を行う場合															
地区名		事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
下増田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	162戸											
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地												
		事業主体 名取市	建築設計												
		計画戸数 50戸	造成												
		建て方 共同住宅	建築工事												
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地												
		事業主体 名取市	建築設計												
		計画戸数 42戸	造成												
		建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	70戸			70戸								
		災害公営住宅	合計	92戸			42戸	50戸							
		合計		162戸			112戸	50戸							
閑上地区	土地区画整理事業		調査設計	104戸											
			移転移設												
			公共施設工事												
			宅地整地①												
			宅地整地②												
	防災集団移転促進事業		宅地整地③	172戸											
			宅地整地④	37戸											
			用地買収	7戸 22戸 1戸 13戸											
			調査設計												
			造成①												
	造成②														
	災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地											第1-1期	
		事業主体 名取市	建築設計												
		計画戸数 25戸	造成												
		建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地											第1-2期	
		事業主体 名取市	建築設計												
		計画戸数 45戸	造成												
		建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地											第1-3期	
事業主体 名取市		建築設計													
計画戸数 7戸		造成													
建て方 戸建・長屋建		建築工事													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地											第1-4期		
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 13戸	造成													
	建て方 戸建・長屋建	建築工事													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地											第2-1期		
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 42戸	造成													
	建て方 戸建・長屋建	建築工事													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地											第2-2期		
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 5戸	造成													
	建て方 戸建・長屋建	建築工事													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地											第2-3期		
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
	建て方 戸建・長屋建	建築工事													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													
	事業主体 名取市	建築設計													
	計画戸数 25戸	造成													
災害公営住宅整備事業	閑上地区	用地													

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地									第3期	
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地									第1期	
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数 140戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地									第2期	
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数 40戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地									第3期	
事業主体 名取市		建築設計											
計画戸数 105戸		造成											
建て方 共同住宅		建築工事											
構造 非木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	241戸					57戸	96戸	51戸	37戸		
	災害公営住宅	合計	463戸					77戸	265戸	121戸			
	合計	704戸						134戸	361戸	172戸	37戸		
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
関上地区	災害公営住宅	用地										高柳地区	
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数 50戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計	50戸					50戸					
関上地区	災害公営住宅	用地										高柳地区	
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数 50戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	50戸						50戸				