

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県

市町村気仙沼市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	1,732戸		6戸	168戸	748戸	414戸	123戸	237戸	36戸	
災害公営住宅	2,087戸			185戸	496戸	1,231戸	175戸			
合計	3,819戸		6戸	353戸	1,244戸	1,645戸	298戸	237戸	36戸	












《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- 本工程表は、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- 供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- 「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- 「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合														
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
松崎丸森地区	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸										
			調査設計											
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸							
災害公営住宅		合計												
		合計	5戸			5戸								
面瀬地区	防災集団移転促進事業		用地買収	138戸										
			調査設計											
			造成①											
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	102戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区（追加分）		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	7戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
構造		木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸				29戸							
	災害公営住宅	合計	109戸					109戸						
	合計		138戸				29戸	109戸						
最知川原第2地区	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸										
			調査設計											
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸				13戸						
災害公営住宅		合計												
合計		13戸				13戸								
大谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収	4戸										
			調査設計											
			造成①											
	災害公営住宅整備事業	大谷地区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	65戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	大谷地区（追加分）		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	7戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
構造		木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	40戸				40戸							
	災害公営住宅	合計	72戸					72戸						
	合計		112戸				40戸	72戸						
津谷大沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収	7戸										
			調査設計											
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸						
災害公営住宅		合計												
合計		7戸				7戸								
田尻地区	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸										
			調査設計											
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸			6戸							
災害公営住宅		合計												
合計		6戸			6戸									

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
赤岩杉ノ沢地区 （気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収											
			調査設計											
			造成①	58戸										
			造成②	3戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	67戸				58戸	9戸					
災害公営住宅		合計												
		合計		67戸				58戸	9戸					
鹿折地区	土地区画整理事業		調査設計											
			移転移設											
			公共施設工事											
			宅地整地①	324戸										
			宅地整地②	247戸										
			宅地整地③	21戸										
			宅地整地④	51戸										
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 1 工区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 110戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
		構造 非木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 2 工区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 150戸	造成											
建て方 共同住宅		建築工事												
構造 非木造		入居												
災害公営住宅整備事業	鹿折地区 3 工区	用地												
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 24戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	359戸				40戸	247戸	21戸	51戸			
災害公営住宅		合計	284戸											
		合計		643戸				40戸	531戸	21戸	51戸			
魚町南町地区	土地区画整理事業		調査設計											
			移転移設											
			公共施設工事											
			宅地整地①	95戸										
			宅地整地②	9戸										
			宅地整地③	29戸										
			宅地整地④	73戸										
			宅地整地⑤	10戸										
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（魚町）	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 15戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（南町一丁目）	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 36戸	造成											
建て方 共同住宅		建築工事												
災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（南町二丁目）	用地												
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 24戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	141戸				20戸	9戸	29戸	73戸	10戸		
災害公営住宅		合計	75戸					51戸	24戸	24戸	73戸	10戸		
		合計		216戸				20戸	60戸	53戸	73戸	10戸		
南気仙沼地区	土地区画整理事業		調査設計											
			移転移設											
			公共施設工事											
			宅地整地①	194戸										
			宅地整地②	251戸										
			宅地整地③	67戸										
			宅地整地④	107戸										
			宅地整地⑤	26戸										
	防災集団移転促進事業		造成①	6戸										
			造成②	6戸										
	災害公営住宅整備事業	南気仙沼（幸町）地区	用地											
事業主体 気仙沼市		建築設計												
計画戸数 176戸		造成												
建て方 共同住宅		建築工事												
構造 非木造		入居												
災害公営住宅整備事業	南気仙沼（内の蔵）地区	用地												
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 144戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	337戸				18戸	107戸	73戸	113戸	26戸		
災害公営住宅		合計	320戸				176戸	144戸						
		合計		657戸				194戸	251戸	73戸	113戸	26戸		

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
面瀬地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	23戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸				23戸					
		災害公営住宅	合計	23戸				23戸					
九条地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	15戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸				15戸					
		災害公営住宅	合計	15戸				15戸					
鹿折北地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	52戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	52戸				52戸					
		災害公営住宅	合計	52戸				52戸					
牧沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	44戸									
			造成①										
	災害公営住宅整備事業	事業主体	気仙沼市	200戸									
		計画戸数	44戸										
		建て方	戸建・長屋建										
		構造	木造										
	災害公営住宅整備事業	事業主体	気仙沼市	136戸									
		計画戸数	136戸										
		建て方	戸建・長屋建										
		構造	木造										
	災害公営住宅整備事業	事業主体	気仙沼市	64戸									
		計画戸数	64戸										
		建て方	戸建・長屋建										
		構造	木造										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	244戸					244戸				
		災害公営住宅	合計	244戸					244戸				
松岩南地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	7戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸					
		災害公営住宅	合計	7戸				7戸					
所沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	41戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	41戸				41戸					
		災害公営住宅	合計	41戸				41戸					
九条四反田地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	22戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	22戸				22戸					
		災害公営住宅	合計	22戸				22戸					
松岩北地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	56戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	56戸				56戸					
		災害公営住宅	合計	56戸				56戸					
大谷第二地区（長根・大谷南）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	6戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				6戸	4戸				
		災害公営住宅	合計	10戸				6戸	4戸				
大谷第二地区（日門①・日門②）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	7戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸					
		災害公営住宅	合計	7戸				7戸					
大谷第二地区（前浜）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	3戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸				3戸					
		災害公営住宅	合計	3戸				3戸					

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
大沢地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	75戸									・大沢A地区 30戸 ・H26第4回半期完了 ・大沢B地区 17戸 ・H26第4回半期完了
	災害公営住宅 整備事業	大沢地区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	25戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅 整備事業	大沢地区（追加分）		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	3戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	47戸			47戸						
		災害公営住宅		合計	28戸				28戸					
			合計		75戸			47戸	28戸					
舞根2地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	25戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	25戸			25戸						
		災害公営住宅		合計										
			合計		25戸			25戸						
階上長磯浜地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	170戸									
	災害公営住宅 整備事業	階上地区（1工区）（長磯浜）		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	20戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅 整備事業	階上地区（2工区）（長磯下原）		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	18戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅 整備事業	階上地区（3工区）（長磯部林）		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	12戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅 整備事業	階上（1工区）（長磯七平沢・北）地区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	28戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅 整備事業	階上（1工区）（長磯七平沢・南）地区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	28戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	64戸				64戸					
		災害公営住宅		合計	106戸			20戸	56戸	30戸				
			合計		170戸			20戸	120戸	30戸				
登米沢地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	6戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	6戸		6戸							
		災害公営住宅		合計										
			合計		6戸		6戸							
小泉町地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	102戸									
	災害公営住宅 整備事業	小泉地区		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	30戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	災害公営住宅 整備事業	小泉地区（追加分）		用地										
		事業主体	気仙沼市	建築設計										
		計画戸数	7戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	65戸				65戸					
		災害公営住宅		合計	37戸				37戸					
			合計		102戸				102戸					

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
只越地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸									
	災害公営住宅整備事業	只越地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸						
		災害公営住宅	合計	11戸				11戸					
		合計		23戸			12戸	11戸					
小鯖地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	24戸									
	災害公営住宅整備事業	小鯖地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸				8戸					
		災害公営住宅	合計	16戸				16戸					
		合計		24戸				24戸					
舞根1地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸				20戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		20戸				20戸					
梶ヶ浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸			20戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		20戸			20戸						
小々汐地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		12戸			12戸						
大浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	43戸									
	災害公営住宅整備事業	大浦地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸				25戸					
		災害公営住宅	合計	18戸					18戸				
		合計		43戸				25戸	18戸				
浪板2区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	19戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸					19戸				
		災害公営住宅	合計										
		合計		19戸					19戸				
波路上内田地区（内田）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		5戸			5戸						
波路上内田地区（杉の下）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸					
		災害公営住宅	合計										
		合計		5戸				5戸					
波路上杉の下地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		5戸			5戸						
赤岩小田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		5戸			5戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
松崎浦田第2地区（旧赤岩石兜地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	7戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸					
		災害公営住宅	合計	7戸				7戸					
松崎前浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	14戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸				14戸					
		災害公営住宅	合計	14戸				14戸					
松崎浦田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	35戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	35戸				35戸					
		災害公営住宅	合計	35戸				35戸					
最知川原地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	6戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸					
		災害公営住宅	合計	6戸				6戸					
大谷向山地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	10戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸					
		災害公営住宅	合計	10戸				10戸					
本吉津谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	21戸									
			造成①										
			造成②										
			造成③										
	災害公営住宅整備事業	事業主体 計画戸数 建て方 構造	気仙沼市 16戸 戸建・長屋建 木造	用地 建築設計 造成 建築工事 入居									
		民間住宅等用地	合計	5戸				5戸					
		災害公営住宅	合計	16戸				16戸					
小泉東地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	11戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸				11戸					
		災害公営住宅	合計	11戸				11戸					
小泉浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	5戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸					
		災害公営住宅	合計	5戸				5戸					
鶴立地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	13戸									
			造成①										
			造成②										
			造成③										
	災害公営住宅整備事業	事業主体 計画戸数 建て方 構造	唐桑(鶴立)地区 気仙沼市 7戸 戸建・長屋建 木造	用地 建築設計 造成 建築工事 入居									
		民間住宅等用地	合計	6戸				6戸					
		災害公営住宅	合計	7戸				7戸					
宿地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	26戸									
			造成①										
	災害公営住宅整備事業	事業主体 計画戸数 建て方 構造	唐桑宿(明戸)地区 気仙沼市 16戸 戸建・長屋建 木造	用地 建築設計 造成 建築工事 入居									
		民間住宅等用地	合計	10戸				10戸					
浪板一区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	10戸									
			造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸				17戸					
		災害公営住宅	合計	17戸				17戸					

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
浪板一区忍沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収調査設計造成①造成②	4戸3戸									
	供給戸数	民間住宅等用地災害公営住宅合計	7戸				7戸						
		7戸				7戸							
		7戸				7戸							
浦の浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収調査設計造成①	7戸									
	供給戸数	民間住宅等用地災害公営住宅合計	7戸				7戸						
		7戸				7戸							
		7戸				7戸							
笹が陣地区	防災集団移転促進事業		用地買収調査設計造成①	9戸									
	供給戸数	民間住宅等用地災害公営住宅合計	9戸					9戸					
		9戸											
		9戸					9戸						
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
南郷地区（１期工事）	災害公営住宅		用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計造成											
	計画戸数 75戸	建築工事入居											
	建て方 共同住宅構造 非木造												
	供給戸数	合計	75戸				75戸						
南郷地区（２期工事）	災害公営住宅		用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計造成											
	計画戸数 90戸	建築工事入居											
	建て方 共同住宅構造 非木造												
	供給戸数	合計	90戸				90戸						
気仙沼駅前地区（先工区）	災害公営住宅		用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計造成											
	計画戸数 64戸	建築工事入居											
	建て方 共同住宅構造 非木造												
	供給戸数	合計	64戸						64戸				
気仙沼内湾（入沢）地区 1/2	災害公営住宅		用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計造成											
	計画戸数 38戸	建築工事入居											
	建て方 共同住宅構造 非木造												
	供給戸数	合計	38戸						38戸				
気仙沼内湾（入沢）地区 2/2	災害公営住宅		用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計造成											
	計画戸数 21戸	建築工事入居											
	建て方 共同住宅構造 非木造												
	供給戸数	合計	21戸							21戸			
気仙沼内湾（八日町）地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計造成											
	計画戸数 11戸	建築工事入居											
	建て方 共同住宅構造 非木造												
	供給戸数	合計	11戸						11戸				
四反田地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計造成											
	計画戸数 70戸	建築工事入居											
	建て方 共同住宅構造 非木造												
	供給戸数	合計	70戸						70戸				
籠山地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計造成											
	計画戸数 30戸	建築工事入居											
	建て方 共同住宅構造 非木造												
	供給戸数	合計	30戸						30戸				
九条地区（戸建）先工区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計造成											
	計画戸数 4戸	建築工事入居											
	建て方 戸建・長屋建構造 木造												
	供給戸数	合計	4戸						4戸				
九条地区（戸建）後工区	災害公営住宅		用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計造成											
	計画戸数 4戸	建築工事入居											
	建て方 戸建・長屋建構造 木造												
	供給戸数	合計	4戸						4戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
九条地区(集合)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 18戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	18戸					18戸				
赤岩五駄轄地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 21戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	21戸					21戸				
切通地区(A工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 12戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	12戸					12戸				
切通地区(B工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 21戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	21戸					21戸				
切通地区(C工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 9戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	9戸					9戸				
切通地区(D工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 30戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	30戸					30戸				
大島地区(1工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 11戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	11戸					11戸				
大島地区(2工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 4戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	4戸					4戸				
大島地区(3工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 23戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	23戸					23戸				
山谷地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 13戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	13戸					13戸				
津谷下町地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 15戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	15戸					15戸				
宿(旧唐桑小跡)地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 14戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	14戸					14戸				
気仙沼駅前地区(後工区)	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 130戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	130戸					130戸				