

都道府県 福島県 市町村 いわき市

Page 10 of 10

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- | 面整備事業を行う場合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|
| 地区名 | 事業手法 | | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 | | | | | | | | | |
| 久之浜 | 土地区画整理事業 | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 移転移設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宅地整地① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宅地整地② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地③ | 43戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 258戸 | | | | | 50戸 | 165戸 | 43戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | 50戸 | 165戸 | 43戸 | | | | | | | | | | | | | |
| 薄磯 | 土地区画整理事業 | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 移転移設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宅地整地① | 6戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宅地整地② | 103戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地③ | 128戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 237戸 | | | | | 6戸 | 103戸 | 128戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 237戸 | | | | | 6戸 | 103戸 | 128戸 | | | | | | | | | | | | |
| 豊間 | 土地区画整理事業 | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 移転移設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宅地整地① | 6戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宅地整地② | 159戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地③ | 292戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地④ | 11戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 468戸 | | | | | 6戸 | 159戸 | 292戸 | 11戸 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 468戸 | | | | | 6戸 | 159戸 | 292戸 | 11戸 | | | | | | | | | | | |
| 小浜 | 土地区画整理事業 | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 移転移設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宅地整地① | 7戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宅地整地② | 26戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地③ | 24戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 57戸 | | | | | 7戸 | 26戸 | 24戸 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 57戸 | | | | | 7戸 | 26戸 | 24戸 | | | | | | | | | | | | |
| 岩間 | 土地区画整理事業 | | 調査設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 移転移設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宅地整地① | 28戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宅地整地② | 10戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地③ | 40戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地④ | 29戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 107戸 | | | | | 28戸 | 10戸 | 40戸 | 29戸 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 107戸 | | | | | 28戸 | 10戸 | 40戸 | 29戸 | | | | | | | | | | | |
| 末続 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収・造成 | 10戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 10戸 | | | | | | | | | | | | | 10戸 | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 10戸 | | | | | 10戸 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金ヶ沢 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収・造成 | 10戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 10戸 | | | | | | | | | | | | | 10戸 | | | | | |
| | | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 10戸 | | | | | 10戸 | | | | | | | | | | | | | | |
| 走出 | 防災集団移転促進事業 | | 用地買収・造成 | 14戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 走出地区 | 用地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | いづき市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 11戸 | 造成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

地区名			事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
錦町須賀（中田団地）	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	19戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	19戸	19戸								
		災害公営住宅		合計										
		合計			19戸	19戸								
災害公営住宅単独事業の場合														
地区名		事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
錦団地		災害公営住宅		用地										
		事業主体	いわき市	建築設計										
		計画戸数	64戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数		合計		64戸								
沼ノ内団地		災害公営住宅		用地										
		事業主体	いわき市	建築設計										
		計画戸数	40戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数		合計		40戸								
四倉南団地		災害公営住宅		用地										
		事業主体	いわき市	建築設計										
		計画戸数	151戸	造成										
		建て方	戸建＆共同	建築工事										
		構造	木造＆非木造	入居										
		供給戸数		合計		151戸								
永崎団地		災害公営住宅		用地										
		事業主体	いわき市	建築設計										
		計画戸数	178戸	造成										
		建て方	戸建＆共同	建築工事										
		構造	木造＆非木造	入居										
		供給戸数		合計		178戸								
関田団地		災害公営住宅		用地										
		事業主体	いわき市	建築設計										
		計画戸数	72戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数		合計		72戸								
四沢団地		災害公営住宅		用地										
		事業主体	いわき市	建築設計										
		計画戸数	20戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数		合計		20戸								
関船団地		災害公営住宅		用地										
		事業主体	いわき市	建築設計										
		計画戸数	32戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数		合計		32戸								
下浅貝団地		災害公営住宅		用地										
		事業主体	いわき市	建築設計										
		計画戸数	13戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
		供給戸数		合計		13戸								
下浅貝団地		災害公営住宅		用地										
		事業主体	いわき市	建築設計										
		計画戸数	75戸	造成										
		建て方	共同住宅	建築工事										
		構造	非木造	入居										
		供給戸数		合計		75戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
作町東団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 いわき市	建築設計										
	計画戸数 45戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	45戸			45戸						
内郷砂子田団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 いわき市	建築設計										
	計画戸数 140戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	140戸			140戸						
内郷砂子田団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 いわき市	建築設計										
	計画戸数 110戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	110戸			110戸						
北白土団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 いわき市	建築設計										
	計画戸数 50戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	50戸			50戸						
久之浜東団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 いわき市	建築設計										
	計画戸数 120戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	120戸			120戸						
久之浜東団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 いわき市	建築設計										
	計画戸数 16戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	16戸			16戸						
豊岡団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 いわき市	建築設計										
	計画戸数 192戸	造成										
	建て方 戸建&共同	建築工事										
	構造 木造&非木造	入居										
	供給戸数	合計	192戸			192戸						
薄磯団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 いわき市	建築設計										
	計画戸数 103戸	造成										
	建て方 戸建&共同	建築工事										
	構造 木造&非木造	入居										
	供給戸数	合計	103戸			103戸						
佐糠第一団地・佐糠第二団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 いわき市	建築設計										
	計画戸数 51戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	51戸			51戸						
湯長谷	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 50戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	50戸			50戸						
下神白（1、2号棟）	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 80戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	80戸			80戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考		
平八幡	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体	福島県												建築設計
	計画戸数	12戸												造成
	建て方	共同住宅												建築工事
	構造	非木造												入居
	供給戸数	合計	12戸											
小名浜大原	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体	福島県												建築設計
	計画戸数	54戸												造成
	建て方	共同住宅												建築工事
	構造	非木造												入居
	供給戸数	合計	54戸											
小川町－１	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体	福島県												建築設計
	計画戸数	28戸												造成
	建て方	戸建・長屋建												建築工事
	構造	木造												入居
	供給戸数	合計	28戸											
小川町－２	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体	福島県												建築設計
	計画戸数	25戸												造成
	建て方	戸建・長屋建												建築工事
	構造	木造												入居
	供給戸数	合計	25戸											
北好間中川原－１	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体	福島県												建築設計
	計画戸数	272戸												造成
	建て方	共同住宅												建築工事
	構造	非木造												入居
	供給戸数	合計	272戸											
北好間中川原－２	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体	福島県												建築設計
	計画戸数	51戸												造成
	建て方	共同住宅												建築工事
	構造	非木造												入居
	供給戸数	合計	51戸											
勿来酒井－１	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体	福島県												建築設計
	計画戸数	87戸												造成
	建て方	戸建&共同												建築工事
	構造	木造&非木造												入居
	供給戸数	合計	87戸											
勿来酒井－２	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体	福島県												建築設計
	計画戸数	72戸												造成
	建て方	戸建・長屋建												建築工事
	構造	木造												入居
	供給戸数	合計	72戸											
勿来酒井－３ (入居募集保留地区)	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体	福島県												建築設計
	計画戸数	21戸												造成
	建て方	共同住宅												建築工事
	構造	非木造												入居
	供給戸数	合計	21戸											
泉町本谷	災害公営住宅	用地											原子力災害による避難者向け住宅	
	事業主体	福島県												建築設計
	計画戸数	196戸												造成
	建て方	共同住宅												建築工事
	構造	非木造												入居
	供給戸数	合計	196戸											

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
内郷宮町	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 72戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	72戸					72戸				
四沢団地	災害公営住宅	用地										
	事業主体 いわき市	建築設計										
	計画戸数 30戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	30戸					30戸				
小川町2	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 50戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	50戸					50戸				
小川町3	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 30戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	30戸					30戸				
常磐2-1	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 57戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	57戸					57戸				
常磐2-2 (入居募集保留地区)	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 51戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計	51戸									
四倉-1	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 110戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	110戸						110戸			
四倉-2	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 40戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	40戸						40戸			
平赤井	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 51戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	51戸						51戸			
鹿島町	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 50戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	50戸						50戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
常磐関船町	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 27戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	27戸				27戸					
下神白（3～6号棟）	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 120戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	120戸			120戸						
小名浜中原－1	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 100戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	100戸				100戸					
小名浜中原－2	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 23戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	23戸					23戸				
小名浜中原－2	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 15戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	15戸					15戸				