

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県

市町村女川町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	755戸		1戸	41戸	258戸	149戸	274戸	32戸		
災害公営住宅	859戸		200戸	30戸	39戸	215戸	375戸			
合計	1,614戸		201戸	71戸	297戸	364戸	649戸	32戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成31年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合														
地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
指ヶ浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	17戸									
	災害公営住宅整備事業	指ヶ浜		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	7戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	供給戸数	構造	木造	入居										
		民間住宅等用地	合計		10戸				10戸					
		災害公営住宅	合計		7戸					7戸				
合計				17戸				10戸	7戸					
御前浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	13戸									
	災害公営住宅整備事業	御前浜		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	4戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	供給戸数	構造	木造	入居										
		民間住宅等用地	合計		9戸					9戸				
		災害公営住宅	合計		4戸					4戸				
合計				13戸					13戸					
尾浦	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成① 造成②	8戸 34戸									年度別の供給数を明確にするため、尾浦（東）・尾浦（西）団地を区分して記載 尾浦（東）：H27③ 尾浦（西）：H28④
	災害公営住宅整備事業	尾浦		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	23戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	供給戸数	構造	木造	入居										
		民間住宅等用地	合計		19戸				8戸	11戸				
		災害公営住宅	合計		23戸						23戸			
合計				42戸				8戸	11戸	23戸				
竹浦	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 24戸									年度別の供給数を明確にするため、竹浦（北）・竹浦（南）団地を区分して記載 竹浦（南）：H27③ 竹浦（北）：H28②
	災害公営住宅整備事業	竹浦		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	10戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	供給戸数	構造	木造	入居										
		民間住宅等用地	合計		24戸				10戸	14戸				
		災害公営住宅	合計		10戸					10戸				
合計				34戸				10戸	24戸					
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	17戸									
	災害公営住宅整備事業	桐ヶ崎		用地										
		事業主体	女川町	建築設計										
		計画戸数	11戸	造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	供給戸数	構造	木造	入居										
		民間住宅等用地	合計		6戸				6戸					
		災害公営住宅	合計		11戸				11戸					
合計				17戸				17戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
高白浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸									
	災害公営住宅整備事業	高白浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 10戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸										
	災害公営住宅	合計	10戸										
	合計		13戸										
横浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	16戸									
	災害公営住宅整備事業	横浦	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 6戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸										
	災害公営住宅	合計	6戸										
	合計		16戸										
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	3戸									
	災害公営住宅整備事業	大石原浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 1戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸										
	災害公営住宅	合計	1戸										
	合計		3戸										
野々浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸									
	災害公営住宅整備事業	野々浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 5戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸										
	災害公営住宅	合計	5戸										
	合計		6戸										
飯子浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	15戸									
	災害公営住宅整備事業	飯子浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 1戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸										
	災害公営住宅	合計	1戸										
	合計		15戸										
塚浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸									
	災害公営住宅整備事業	塚浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 2戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸										
	災害公営住宅	合計	2戸										
	合計		12戸										
出島	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸									
	災害公営住宅整備事業	出島	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 24戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸										
	災害公営住宅	合計	24戸										
	合計		25戸										

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
寺間	防災集団移転促進事業			調査設計 調査設計 造成①	7戸										
	災害公営住宅整備事業	寺間	用地												
		事業主体 女川町	建築設計												
		計画戸数 6戸	造成												
		建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居													
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸					1戸						
		災害公営住宅	合計	6戸				6戸							
		合計	7戸				7戸								
荒立	土地区画整理事業			調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	4戸									・荒立西地区 27戸 H26第2四半期完了 ・荒立東地区 9戸 工事はH26年第2四半期に完了したが、隣接区域の造成が未了のため段階的に供給 H26第2四半期:7戸	
	防災集団移転促進事業			用地買収 造成① 造成② 造成③											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	40戸				38戸	2戸						
		災害公営住宅	合計												
		合計		40戸			38戸	2戸							
陸上競技場跡地	土地区画整理事業			調査設計 公共施設工事 宅地整地①	200戸										
	災害公営住宅整備事業	陸上競技場跡地	用地												
		事業主体 女川町	建築設計												
		計画戸数 200戸	造成												
		建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居													
	供給戸数	民間住宅等用地	合計												
		災害公営住宅	合計	200戸		200戸									
		合計	200戸		200戸										
宮ヶ崎	土地区画整理事業			調査設計 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地②	32戸 43戸										
	防災集団移転促進事業			造成① 造成②	5戸 3戸										
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎	用地												
		事業主体 女川町	建築設計												
		計画戸数 15戸	造成												
		建て方 戸建・長屋建	建築工事												
		構造 木造	入居												
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎	用地												
		事業主体 女川町	建築設計												
		計画戸数 26戸	造成												
		建て方 戸建・長屋建	建築工事												
		構造 木造	入居												
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎	用地												
事業主体 女川町		建築設計													
計画戸数 29戸		造成													
建て方 戸建・長屋建		建築工事													
	構造 木造	入居													
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸							13戸				
		災害公営住宅	合計	70戸							70戸				
		合計	83戸							83戸					
中心部	土地区画整理事業			調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③ 宅地整地④ 宅地整地⑤ 宅地整地⑥ 宅地整地⑦ 宅地整地⑧	406戸 213戸 186戸 11戸 9戸 3戸 1戸 22戸										
	土地区画整理事業			宅地整地・公共施設工事	68戸										
	防災集団移転促進事業			造成① 造成② 造成③ 造成④ 造成① 造成②	52戸 2戸 47戸 7戸 4戸 6戸										
	災害公営住宅整備事業	女川駅北（学校下）	用地												
		事業主体 女川町	建築設計												
		計画戸数 145戸	造成												
		建て方 共同住宅	建築工事												
		構造 非木造	入居												

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
中心部	災害公営住宅整備事業	ずい道	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 86戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道①	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道③	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 60戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 52戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 30戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道②	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	内山	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 12戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	清水・日蔵	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 19戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	石浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	小栗浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	559戸				179戸	97戸	251戸	32戸		
	供給戸数	災害公営住宅	合計	478戸				12戸	192戸	274戸			
		合計		1,037戸				191戸	289戸	525戸	32戸		
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸				29戸					
		災害公営住宅	合計	29戸				29戸					
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		調査設計	5戸									
			造成①										
	災害公営住宅整備事業	小屋取	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 1戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸					4戸				
		災害公営住宅	合計	1戸						1戸			
		合計		5戸					4戸	1戸			