

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県宮城県

市町村気仙沼市

○住宅再建に係る工程表







	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	調整中
民間住宅等用地	1,735戸		6戸	168戸	748戸	414戸	123戸	240戸	36戸		
災害公営住宅	2,087戸			185戸	496戸	1,231戸	175戸				
合計	3,822戸		6戸	353戸	1,244戸	1,645戸	298戸	240戸	36戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和元年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合																
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考		
松崎丸森地区	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸												
			調査設計													
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		5戸											
		災害公営住宅	合計		5戸											
		合計	5戸	5戸												
面瀬地区	防災集団移転促進事業		用地買収	138戸												
			調査設計													
			造成①													
			造成②													
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区	用地													
		事業主体 気仙沼市	建築設計													
		計画戸数 102戸	造成													
		建て方 戸建・長屋建	建築工事													
	災害公営住宅整備事業	構造 木造	入居													
		面瀬地区（追加分）	用地													
		事業主体 気仙沼市	建築設計													
		計画戸数 7戸	造成													
災害公営住宅整備事業	建て方 戸建・長屋建	建築工事														
	構造 木造	入居														
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	29戸											
	災害公営住宅	合計		109戸	109戸											
		合計	138戸	29戸 109戸												
最知川原第2地区	防災集団移転促進事業		用地買収	5戸												
			調査設計													
	供給戸数	造成①	8戸													
		造成②	8戸													
		民間住宅等用地	合計	13戸	13戸											
		災害公営住宅	合計	13戸	13戸											
		合計	13戸	13戸												
大谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収	4戸												
			調査設計													
			造成①													
			造成②													
	災害公営住宅整備事業	大谷地区	用地													
		事業主体 気仙沼市	建築設計													
		計画戸数 65戸	造成													
		建て方 戸建・長屋建	建築工事													
	災害公営住宅整備事業	構造 木造	入居													
		大谷地区（追加分）	用地													
		事業主体 気仙沼市	建築設計													
		計画戸数 7戸	造成													
災害公営住宅整備事業	建て方 戸建・長屋建	建築工事														
	構造 木造	入居														
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	40戸	40戸										
	災害公営住宅	合計		72戸	72戸											
		合計	112戸	40戸 72戸												
津谷大沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収	7戸												
			調査設計													
	供給戸数	造成①	7戸													
		民間住宅等用地	合計		7戸	7戸										
		災害公営住宅	合計	7戸	7戸											
		合計	7戸	7戸												
田尻地区	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸												
			調査設計													
	供給戸数	造成①	6戸													
		民間住宅等用地	合計		6戸	6戸										
		災害公営住宅	合計	6戸	6戸											
		合計	6戸	6戸												

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
赤岩杉ノ沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収											
			調査設計											
			造成①	58戸										
			造成②	3戸										
			造成③	6戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	67戸				58戸	9戸					
		災害公営住宅	合計											
		合計		67戸				58戸	9戸					
鹿折地区	土地区画整理事業		調査設計											
			移転移設											
			公共施設工事											
			宅地整地①	324戸										
			宅地整地②	247戸										
			宅地整地③	21戸										
			宅地整地④	51戸										
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 1 工区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 110戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 2 工区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 150戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 3 工区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 24戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	359戸				40戸	247戸	21戸	51戸			
		災害公営住宅	合計	284戸										
		合計		643戸				40戸	531戸	21戸	51戸			
魚町南町地区	土地区画整理事業		調査設計											
			移転移設											
			公共施設工事											
			宅地整地①	95戸										
			宅地整地②	9戸										
			宅地整地③	29戸										
			宅地整地④	73戸										
			宅地整地⑤	9戸										
			宅地整地⑥	1戸										
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（魚町）	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 15戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（南町一丁目）	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 36戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾（南町二丁目）	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 24戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	141戸				20戸	9戸	29戸	73戸	10戸		
		災害公営住宅	合計	75戸					51戸	24戸				
		合計		216戸				20戸	60戸	53戸	73戸	10戸		
南気仙沼地区	土地区画整理事業		調査設計											
			移転移設											
			公共施設工事											
			宅地整地①	194戸										
			宅地整地②	251戸										
			宅地整地③	67戸										
			宅地整地④	110戸										
			宅地整地⑤	26戸										
	防災集団移転促進事業		造成①	6戸										
			造成②	6戸										
	災害公営住宅整備事業	南気仙沼（幸町）地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 176戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	南気仙沼（内の蔵）地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 144戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	340戸				18戸	107戸	73戸	116戸	26戸		
		災害公営住宅	合計	320戸				176戸	144戸					
		合計		660戸				194戸	251戸	73戸	116戸	26戸		

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
面瀬地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	23戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸				23戸							
		災害公営住宅	合計												
				23戸			23戸								
九条地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	15戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸				15戸							
		災害公営住宅	合計												
				15戸			15戸								
鹿折北地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	52戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	52戸				52戸							
		災害公営住宅	合計												
				52戸			52戸								
牧沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	44戸											
			造成②	200戸											
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区（1工区）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	44戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区（2工区）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	136戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区（3工区）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	64戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計												
		災害公営住宅	合計	244戸					244戸						
				244戸					244戸						
松岩南地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	7戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸							
		災害公営住宅	合計												
				7戸			7戸								
所沢地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	41戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	41戸				41戸							
		災害公営住宅	合計												
				41戸			41戸								
九条四反田地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	22戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	22戸				22戸							
		災害公営住宅	合計												
				22戸			22戸								
松岩北地区（気仙沼地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	56戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	56戸				56戸							
		災害公営住宅	合計												
				56戸			56戸								
大谷第二地区（長根・大谷南）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	6戸											
			造成②	4戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				6戸	4戸						
		災害公営住宅	合計												
				10戸			6戸	4戸							
大谷第二地区（日門①・日門②）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	7戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸							
		災害公営住宅	合計												
				7戸			7戸								
大谷第二地区（前浜）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計												
			造成①	3戸											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸				3戸							
		災害公営住宅	合計												
				3戸			3戸								

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
大沢地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	75戸										・大沢A地区 30戸 ・H29第4四半期完了 ・大沢B地区 17戸 ・H26第4四半期完了
	災害公営住宅整備事業	大沢地区		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	25戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	大沢地区（追加分）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	3戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
構造		木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	47戸			47戸								
	災害公営住宅		合計	28戸			28戸								
	合計			75戸			47戸	28戸							
舞根2地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	25戸										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計		25戸			25戸						
		災害公営住宅		合計											
		合計			25戸			25戸							
陸上長磯浜地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	170戸										
	災害公営住宅整備事業	陸上地区（1工区）（長磯浜）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	20戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	陸上地区（2工区）（長磯下原）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	18戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	陸上地区（3工区）（長磯前林）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	12戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	陸上（1工区）（奥磯七平沢・北）地区		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
計画戸数		28戸	造成												
建て方		戸建・長屋建	建築工事												
構造		木造	入居												
災害公営住宅整備事業	陸上（1工区）（奥磯七平沢・南）地区		用地												
	事業主体	気仙沼市	建築設計												
	計画戸数	28戸	造成												
	建て方	戸建・長屋建	建築工事												
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	64戸				64戸							
	災害公営住宅		合計	106戸			20戸	56戸	30戸						
	合計			170戸			20戸	120戸	30戸						
登米沢地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	6戸										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計		6戸			6戸						
		災害公営住宅		合計											
		合計			6戸			6戸							
小泉町地区	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	102戸										
	災害公営住宅整備事業	小泉地区		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計											
		計画戸数	30戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
		構造	木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	小泉地区（追加分）		用地											
		事業主体	気仙沼市	建築設計							</				

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
只越地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸										
	災害公営住宅 整備事業	只越地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 11戸	造成											
	供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
		民間住宅等用地	合計	12戸			12戸							
		災害公営住宅	合計	11戸				11戸						
		合計	合計	23戸			12戸	11戸						
小幡地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	24戸										
	災害公営住宅 整備事業	小幡地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 16戸	造成											
	供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
		民間住宅等用地	合計	8戸			8戸							
		災害公営住宅	合計	16戸				16戸						
		合計	合計	24戸				24戸						
舞根1地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸			20戸							
		災害公営住宅	合計	20戸				20戸						
梶ヶ浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸			20戸							
		災害公営住宅	合計	20戸				20戸						
小々汐地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸							
		災害公営住宅	合計	12戸				12戸						
大浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	43戸										
	災害公営住宅 整備事業	大浦地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 18戸	造成											
	供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
		民間住宅等用地	合計	25戸			25戸							
		災害公営住宅	合計	18戸				18戸						
		合計	合計	43戸			25戸	18戸						
浪板2地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	19戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸				19戸						
		災害公営住宅	合計	19戸				19戸						
波路上内田地区(内田)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸							
		災害公営住宅	合計	5戸				5戸						
波路上内田地区(杉の下)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸							
		災害公営住宅	合計	5戸				5戸						
波路上杉の下地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸							
		災害公営住宅	合計	5戸				5戸						
赤岩小田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸							
		災害公営住宅	合計	5戸				5戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
松崎浦田第2地区（旧赤岩石兜地区）	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸						
		災害公営住宅	合計											
		合計		7戸				7戸						
松崎前浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸				14戸						
		災害公営住宅	合計											
		合計		14戸				14戸						
松崎浦田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	35戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	35戸				35戸						
		災害公営住宅	合計											
		合計		35戸				35戸						
最知川原地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸						
		災害公営住宅	合計											
		合計		6戸				6戸						
大谷向山地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	10戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸						
		災害公営住宅	合計											
		合計		10戸				10戸						
本吉津谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	21戸										
	災害公営住宅整備事業	津谷街地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 16戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸						
		災害公営住宅	合計	16戸					16戸					
		合計		21戸				5戸	16戸					
小泉東地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸				11戸						
		災害公営住宅	合計											
		合計		11戸				11戸						
小泉浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸						
		災害公営住宅	合計											
		合計		5戸				5戸						
鯖立地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸										
	災害公営住宅整備事業	唐桑(鯖立)地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 7戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸						
		災害公営住宅	合計	7戸					7戸					
		合計		13戸				6戸	7戸					
宿地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	26戸										
	災害公営住宅整備事業	唐桑宿(明戸)地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 16戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
		構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸						
		災害公営住宅	合計	16戸					16戸					
		合計		26戸				26戸						
浪板一区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 7戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸				17戸						
		災害公営住宅	合計											
		合計		17戸				17戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
九条地区(集合)	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	18戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数		合計	18戸					18戸					
赤岩五駄替地区	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	21戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数		合計	21戸				21戸						
切通地区(A工区)	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	12戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数		合計	12戸				12戸						
切通地区(B工区)	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	21戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数		合計	21戸				21戸						
切通地区(C工区)	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	9戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数		合計	9戸				9戸						
切通地区(D工区)	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	30戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数		合計	30戸				30戸						
大島地区(1工区)	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	11戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数		合計	11戸				11戸						
大島地区(2工区)	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	4戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数		合計	4戸				4戸						
大島地区(3工区)	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	23戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数		合計	23戸				23戸						
山谷地区	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	13戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数		合計	13戸				13戸						
津谷下町地区	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	15戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数		合計	15戸				15戸						
宿(旧唐桑小跡)地区	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	14戸	造成											
	建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居											
	供給戸数		合計	14戸				14戸						
気仙沼駅前地区(後工区)	災害公営住宅		用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計											
	計画戸数	130戸	造成											
	建て方	共同住宅	建築工事											
	構造	非木造	入居											
	供給戸数		合計	130戸					130戸					