

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県

市町村 女川町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	755戸		1戸	41戸	258戸	149戸	274戸	32戸		
災害公営住宅	859戸		200戸	30戸	39戸	215戸	375戸			
合計	1,614戸		201戸	71戸	297戸	364戸	649戸	32戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和元年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1面地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考			
指ヶ浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸												
	災害公営住宅 整備事業	指ヶ浜	用地													
		事業主体	女川町		建築設計											
		計画戸数	7戸		造成											
		建て方	戸建・長屋建		建築工事 入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸												
		災害公営住宅	合計	7戸												
合計				17戸												
御前浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸												
	災害公営住宅 整備事業	御前浜	用地													
		事業主体	女川町		建築設計											
		計画戸数	4戸		造成											
		建て方	戸建・長屋建		建築工事 入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸												
		災害公営住宅	合計	4戸												
合計				13戸												
尾浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	8戸 34戸										年度別の供給数を明確にするための、尾浦(東)・尾浦(西)団地を区分して記載 尾浦(東)：H27③ 尾浦(西)：H28④		
	災害公営住宅 整備事業	尾浦	用地													
		事業主体	女川町		建築設計											
		計画戸数	23戸		造成											
		建て方	戸建・長屋建		建築工事 入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸												
		災害公営住宅	合計	23戸												
合計				42戸												
竹浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 24戸										年度別の供給数を明確にするための、竹浦(北)・竹浦(南)団地を区分して記載 竹浦(南)：H27③ 竹浦(北)：H28②		
	災害公営住宅 整備事業	竹浦	用地													
		事業主体	女川町		建築設計											
		計画戸数	10戸		造成											
		建て方	戸建・長屋建		建築工事 入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸												
		災害公営住宅	合計	10戸												
合計				34戸												
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸												
	災害公営住宅 整備事業	桐ヶ崎	用地													
		事業主体	女川町		建築設計											
		計画戸数	11戸		造成											
		建て方	戸建・長屋建		建築工事 入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸												
		災害公営住宅	合計	11戸												
合計				17戸												

地区名	事業手法			工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
高白浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	13戸										
	災害公営住宅整備事業	高白浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	10戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	3戸											
	災害公営住宅		合計	10戸											
	合計			13戸											
横浦	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	16戸										
	災害公営住宅整備事業	横浦		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	6戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	10戸											
	災害公営住宅		合計	6戸											
	合計			16戸											
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業			用地買収 調査設計 造成①	3戸										
	災害公営住宅整備事業	大石原浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	1戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	2戸											
	災害公営住宅		合計	1戸											
	合計			3戸											
野々浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	6戸										
	災害公営住宅整備事業	野々浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	5戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	1戸											
	災害公営住宅		合計	5戸											
	合計			6戸											
飯子浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	15戸										
	災害公営住宅整備事業	飯子浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	1戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	14戸											
	災害公営住宅		合計	1戸											
	合計			15戸											
塚浜	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	12戸										
	災害公営住宅整備事業	塚浜		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	2戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	10戸											
	災害公営住宅		合計	2戸											
	合計			12戸											
出島	防災集団移転促進事業			用地買収 調査設計 造成①	25戸										
	災害公営住宅整備事業	出島		用地											
		事業主体	女川町	建築設計											
		計画戸数	24戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事											
	構造	木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地		合計	1戸											
	災害公営住宅		合計	24戸											
	合計			25戸											

地区名	事業手法				工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考		
寺間	防災集団移転促進事業				用地買収 調査設計 造成①	7戸											
	災害公営住宅整備事業	寺間		用地													
		事業主体	女川町	建築設計													
		計画戸数	6戸	造成													
		建て方	戸建・長屋建	建築工事													
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	1戸				1戸								
		災害公営住宅		合計	6戸			6戸									
		合計			7戸				7戸								
荒立	土地区画整理事業				調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	4戸											
	防災集団移転促進事業				用地買収 造成① 造成② 造成③	34戸 2戸											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	40戸			38戸	2戸								
		災害公営住宅		合計	6戸			6戸									
		合計			40戸			38戸	2戸								
陸上競技場跡地	土地区画整理事業				調査設計 公共施設工事 宅地整地①	200戸											
	災害公営住宅整備事業	陸上競技場跡地		用地													
		事業主体	女川町	建築設計													
		計画戸数	200戸	造成													
		建て方	共同住宅	建築工事													
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	200戸		200戸										
		災害公営住宅		合計	200戸		200戸										
宮ヶ崎	土地区画整理事業				調査設計 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地②	32戸 43戸											
	防災集団移転促進事業				造成① 造成②	5戸 3戸											
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎		用地													
		事業主体	女川町	建築設計													
		計画戸数	15戸	造成													
		建て方	戸建・長屋建	建築工事													
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎		用地													
		事業主体	女川町	建築設計													
		計画戸数	26戸	造成													
		建て方	戸建・長屋建	建築工事													
災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎		用地														
	事業主体	女川町	建築設計														
	計画戸数	29戸	造成														
	建て方	戸建・長屋建	建築工事														
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	13戸							13戸					
		災害公営住宅		合計	70戸							70戸					
		合計			83戸							83戸					
中心部	土地区画整理事業				調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③ 宅地整地④ 宅地整地⑤ 宅地整地⑥ 宅地整地⑦ 宅地整地⑧	406戸 213戸 186戸 11戸 9戸 3戸 1戸 22戸											
	土地区画整理事業				宅地整地・公共施設工事	68戸											
	防災集団移転促進事業				造成① 造成② 造成③ 造成④ 造成⑤ 造成⑥	52戸 2戸 47戸 7戸 4戸 6戸											
	災害公営住宅整備事業	女川駅北（学校下）		用地													
		事業主体	女川町	建築設計													
		計画戸数	145戸	造成													
		建て方	共同住宅	建築工事													
		供給戸数	民間住宅等用地		合計	13戸											
			災害公営住宅		合計	70戸											
			合計			83戸											

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
中心部	災害公営住宅整備事業	すい道	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 86戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大造①	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大造③	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 60戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 52戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 30戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大造②	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	内山	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 12戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	清水・日蔵	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 19戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	石浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	小栗浜	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
		構造 木造	入居										
	供給戸数	民間住宅等用地宅	合計	559戸				179戸	97戸	251戸	32戸		
		災害公営住宅	合計	478戸				12戸	192戸	274戸			
		合計		1,037戸				191戸	289戸	525戸	32戸		
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸									
	供給戸数	民間住宅等用地宅	合計	29戸				29戸					
		合計		29戸				29戸					
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		調査設計										
	災害公営住宅整備事業	小屋取	造成①	5戸									
		事業主体 女川町	用地										
		計画戸数 1戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	造成										
		構造 木造	建築工事										
		入居											
	供給戸数	民間住宅等用地宅	合計	4戸					4戸				
		災害公営住宅	合計	1戸						1戸			
		合計		5戸					4戸	1戸			