

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県

市町村 大船渡市

〇住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	627戸		36戸	111戸	156戸	94戸	132戸	98戸		
災害公営住宅	801戸	56戸	7戸	181戸	386戸	171戸				
合計	1,428戸	56戸	43戸	292戸	542戸	265戸	132戸	98戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和2年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
大船渡駅周辺地区	土地区画整理事業		調査設計	11戸 99戸 73戸 10戸 17戸 13戸 58戸										
			移転移設											
			公共施設工事											
			宅地整地①											
			宅地整地②											
			宅地整地③											
			宅地整地④											
			宅地整地⑤											
	宅地整地⑥													
	宅地整地⑦													
災害公営住宅整備事業	区画整理地区 事業主体 大船渡市 計画戸数 50戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地												
		建築設計												
		造成												
		建築工事												
	入居													
供給戸数	民間住宅等用地		合計	231戸					11戸	49戸	73戸	98戸		
	災害公営住宅		合計	50戸						50戸				
	合計		281戸					11戸	99戸	73戸	98戸			
大船渡地区	防災集団移転促進事業		用地買収	15戸 3戸										
			調査設計											
			造成①											
	造成②													
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	18戸					18戸				
災害公営住宅		合計												
合計		18戸					18戸							
峰岸地区	防災集団移転促進事業		用地買収	21戸										
			調査設計											
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	21戸					21戸				
		災害公営住宅		合計										
合計		21戸					21戸							
小河原地区（平林）	防災集団移転促進事業		用地買収	29戸										
			調査設計											
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	29戸					29戸				
		災害公営住宅		合計										
合計		29戸					29戸							
小河原地区（上山）	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸										
			調査設計											
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	6戸					6戸				
		災害公営住宅		合計										
合計		6戸					6戸							
小河原地区（鶴巻）	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸										
			調査設計											
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	6戸					6戸				
		災害公営住宅		合計										
合計		6戸					6戸							
神坂地区	防災集団移転促進事業		用地買収	9戸										
			調査設計											
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	9戸					9戸				
		災害公営住宅		合計										
合計		9戸					9戸							
細浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収	13戸										
			調査設計											
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	13戸					13戸				
		災害公営住宅		合計										
合計		13戸					13戸							

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
小細浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	8戸										
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	8戸										
		災害公営住宅	合計											
		合計	8戸	8戸										
梅神地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	3戸 10戸										
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸	3戸 10戸									
		災害公営住宅	合計											
		合計	13戸	3戸 10戸										
門之浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	13戸										
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸	13戸									
		災害公営住宅	合計											
		合計	13戸	13戸										
泊里地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	17戸										
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	17戸	17戸									
		災害公営住宅	合計											
		合計	17戸	17戸										
佐野地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	5戸										
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸	5戸									
		災害公営住宅	合計											
		合計	5戸	5戸										
中赤崎地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	7戸 5戸 37戸 10戸 59戸										
			造成①											
			造成②											
			造成③											
			造成④											
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	59戸	5戸 7戸 10戸 37戸									
災害公営住宅		合計												
		合計	59戸	5戸 7戸 10戸 37戸										
永浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	27戸 1戸										
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	28戸	1戸 27戸									
		災害公営住宅	合計											
		合計	28戸	1戸 27戸										
清水地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	2戸 1戸 3戸 6戸 6戸										
			造成①											
			造成②											
			造成③											
			合計											
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸	2戸 4戸									
災害公営住宅		合計												
		合計	6戸	2戸 4戸										
蛸ノ浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	5戸 11戸										
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	16戸	16戸									
		災害公営住宅	合計											
		合計	16戸	16戸										
田浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計	12戸										
			造成①											
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	12戸	12戸									
		災害公営住宅	合計											
		合計	12戸	12戸										

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
港・岩崎地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸			23戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		23戸			23戸						
泊地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸		13戸							
		災害公営住宅	合計										
		合計		13戸		13戸							
浦浜南地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸			11戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		11戸			11戸						
浦浜仲・西地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	10戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸			10戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		10戸			10戸						
浦浜東・南嶺地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	9戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸			9戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		9戸			9戸						
崎浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	21戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	21戸			21戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		21戸			21戸						
越喜来地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	8戸 22戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	30戸					8戸	22戸			
		災害公営住宅	合計										
		合計		30戸					8戸	22戸			
		土地区画整理事業	新築期間等	53戸									
大船渡駅周辺地区	供給戸数	民間住宅等用地	合計	88戸							88戸		
		災害公営住宅	合計										
		合計	88戸							88戸			
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
田中東団地①	災害公営住宅		用地										
	事業主体	大船渡市	建築設計										
	計画戸数	12戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	木造	入居										
田中東団地②	災害公営住宅		用地										
	事業主体	大船渡市	建築設計										
	計画戸数	7戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	木造	入居										
盛中央（雇用促進住宅）	災害公営住宅		用地										
	事業主体	大船渡市	建築設計										
	計画戸数	44戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
上山団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	大船渡市	建築設計										
	計画戸数	11戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計		11戸			11戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
赤沢団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	大船渡市	建築設計										
	計画戸数	23戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	23戸			23戸						
平林団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	大船渡市	建築設計										
	計画戸数	11戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	11戸			11戸						
宇津野沢団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	大船渡市	建築設計										
	計画戸数	20戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	20戸			20戸						
蛸ノ浦団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	大船渡市	建築設計										
	計画戸数	14戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	14戸			14戸						
浦浜所通団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	大船渡市	建築設計										
	計画戸数	20戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	20戸			20戸						
立根町（下欠）	災害公営住宅		用地										
	事業主体	岩手県	建築設計										
	計画戸数	33戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	33戸			33戸						
末崎町（平林）	災害公営住宅		用地										
	事業主体	岩手県	建築設計										
	計画戸数	55戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	55戸			55戸						
大船渡（上平）	災害公営住宅		用地										
	事業主体	岩手県	建築設計										
	計画戸数	65戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	65戸			65戸						
綾里地区	災害公営住宅		用地										
	事業主体	岩手県	建築設計										
	計画戸数	30戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	30戸			30戸						
立根町（関谷）	災害公営住宅		用地										
	事業主体	岩手県	建築設計										
	計画戸数	50戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	50戸					50戸				
猪川町（長谷堂）	災害公営住宅		用地										
	事業主体	岩手県	建築設計										
	計画戸数	53戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	53戸			53戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
赤崎町（沢田）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 20戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	20戸	20戸									
下館下	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 58戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	58戸	58戸									
みどり町（1・2工区）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 97戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	97戸	97戸									
みどり町（3工区）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 50戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	50戸	50戸									
中赤崎山口団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 13戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	13戸	13戸									
大船渡（川原）	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 29戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計	29戸	29戸									
泊里団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 6戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計	6戸	6戸									
崎浜団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 8戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計	8戸	8戸									
浦浜杉下団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 9戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計	9戸	9戸									
中赤崎後ノ入団地	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 4戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計	4戸	4戸									
中赤崎大洞	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大船渡市	建築設計											
	計画戸数 9戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計	9戸	9戸									