

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県

市町村 いわき市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	1,169戸		19戸	51戸	79戸	493戸	516戸	11戸		
災害公営住宅	3,257戸		136戸	953戸	741戸	331戸	1,024戸			72戸
合計	4,426戸		155戸	1,004戸	820戸	824戸	1,540戸	11戸		72戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、令和2年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
久之浜	土地区画整理事業		調査設計	50戸 165戸 43戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
	宅地整地③												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	258戸				50戸	165戸	43戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		258戸				50戸	165戸	43戸				
薄磯	土地区画整理事業		調査設計	6戸 103戸 128戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
	宅地整地③												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	237戸				6戸	103戸	128戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		237戸				6戸	103戸	128戸				
豊間	土地区画整理事業		調査設計	6戸 159戸 292戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
	宅地整地③												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	468戸				6戸	159戸	292戸	11戸			
	災害公営住宅	合計											
	合計		468戸				6戸	159戸	292戸	11戸			
小浜	土地区画整理事業		調査設計	7戸 26戸 24戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
	宅地整地③												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	57戸				7戸	26戸	24戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		57戸				7戸	26戸	24戸				
岩間	土地区画整理事業		調査設計	28戸 10戸 40戸 29戸									
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
	宅地整地③												
宅地整地④													
供給戸数	民間住宅等用地	合計	107戸			28戸	10戸	40戸	29戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		107戸			28戸	10戸	40戸	29戸				
末続	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	10戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸			10戸						
		災害公営住宅	合計										
	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	10戸									
金ヶ沢	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸			10戸						
		災害公営住宅	合計										
		合計		10戸			10戸						
走出	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	14戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸			3戸						
		災害公営住宅	合計	11戸			11戸						
		合計		14戸			3戸	11戸					

地区名		事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
錦町須賀（中田団地）	防災集団移転促進事業			用地買収・造成	19戸										
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	19戸		19戸								
		災害公営住宅		合計											
		合計			19戸		19戸								
災害公営住宅単独事業の場合															
地区名		事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
錦団地	災害公営住宅		用地												
	事業主体	いわき市	建築設計												
	計画戸数	64戸	造成												
	建て方	共同住宅	建築工事												
	構造	非木造	入居												
	供給戸数	合計	64戸				64戸								
沼ノ内団地	災害公営住宅		用地												
	事業主体	いわき市	建築設計												
	計画戸数	40戸	造成												
	建て方	共同住宅	建築工事												
	構造	非木造	入居												
	供給戸数	合計	40戸				40戸								
四倉南団地	災害公営住宅		用地												
	事業主体	いわき市	建築設計												
	計画戸数	151戸	造成												
	建て方	戸建&共同	建築工事												
	構造	木造&非木造	入居												
	供給戸数	合計	151戸				151戸								
永崎団地	災害公営住宅		用地												
	事業主体	いわき市	建築設計												
	計画戸数	178戸	造成												
	建て方	戸建&共同	建築工事												
	構造	木造&非木造	入居												
	供給戸数	合計	178戸				178戸								
関田団地	災害公営住宅		用地												
	事業主体	いわき市	建築設計												
	計画戸数	72戸	造成												
	建て方	共同住宅	建築工事												
	構造	非木造	入居												
	供給戸数	合計	72戸				72戸								
四沢団地	災害公営住宅		用地												
	事業主体	いわき市	建築設計												
	計画戸数	20戸	造成												
	建て方	共同住宅	建築工事												
	構造	非木造	入居												
	供給戸数	合計	20戸				20戸								
関船団地	災害公営住宅		用地												
	事業主体	いわき市	建築設計												
	計画戸数	32戸	造成												
	建て方	共同住宅	建築工事												
	構造	非木造	入居												
	供給戸数	合計	32戸				32戸								
下浅貝団地	災害公営住宅		用地												
	事業主体	いわき市	建築設計												
	計画戸数	13戸	造成												
	建て方	戸建・長屋建	建築工事												
	構造	木造	入居												
	供給戸数	合計	13戸				13戸								
下浅貝団地	災害公営住宅		用地												
	事業主体	いわき市	建築設計												
	計画戸数	75戸	造成												
	建て方	共同住宅	建築工事												
	構造	非木造	入居												
	供給戸数	合計	75戸				75戸								

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
作町東団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	いわき市	建築設計										
	計画戸数	45戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	45戸			45戸						
内郷砂子田団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	いわき市	建築設計										
	計画戸数	140戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	140戸			140戸						
内郷砂子田団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	いわき市	建築設計										
	計画戸数	110戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	110戸			110戸						
北白土団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	いわき市	建築設計										
	計画戸数	50戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	50戸			50戸						
久之浜東団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	いわき市	建築設計										
	計画戸数	120戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	120戸			120戸						
久之浜東団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	いわき市	建築設計										
	計画戸数	16戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数		合計	16戸			16戸						
豊岡団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	いわき市	建築設計										
	計画戸数	192戸	造成										
	建て方	戸建&共同	建築工事										
	構造	木造&非木造	入居										
	供給戸数		合計	192戸			192戸						
薄磯団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	いわき市	建築設計										
	計画戸数	103戸	造成										
	建て方	戸建&共同	建築工事										
	構造	木造&非木造	入居										
	供給戸数		合計	103戸			103戸						
佐糠第一団地・佐糠第二団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	いわき市	建築設計										
	計画戸数	51戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	51戸			51戸						
湯長谷	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	50戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	50戸			50戸						
下神白（1、2号棟）	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	80戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数		合計	80戸			80戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
平八幡	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	12戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	12戸			12戸						
小名浜大原	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	54戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	54戸			54戸						
小川町－１	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	28戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数			合計	28戸			28戸						
小川町－２	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	25戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数			合計	25戸			25戸						
北好間中川原－１	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	272戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	272戸			272戸						
北好間中川原－２	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	51戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	51戸			51戸						
勿来酒井－１	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	87戸	造成										
	建て方	戸建&共同	建築工事										
	構造	木造&非木造	入居										
供給戸数			合計	87戸			87戸						
勿来酒井－２	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	72戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数			合計	72戸			72戸						
勿来酒井－３ (入居募集保留地区)	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	21戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	21戸			21戸						
泉町本谷	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	196戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	196戸			196戸						

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
内郷宮町	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	72戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	72戸					72戸				
四沢団地	災害公営住宅		用地										
	事業主体	いわき市	建築設計										
	計画戸数	30戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数			合計	30戸					30戸				
小川町2	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	50戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数			合計	50戸					50戸				
小川町3	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	30戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数			合計	30戸					30戸				
常磐2-1	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	57戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数			合計	57戸						57戸			
常磐2-2 (入居募集保留地区)	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	51戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	木造	入居										
供給戸数			合計	51戸									
四倉-1	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	110戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	110戸						110戸			
四倉-2	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	40戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	40戸						40戸			
平赤井	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	51戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	51戸						51戸			
鹿島町	災害公営住宅		用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県	建築設計										
	計画戸数	50戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
供給戸数			合計	50戸						50戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
常磐関船町	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 27戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	27戸			27戸						
下神白（3～6号棟）	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 120戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	120戸			120戸						
小名浜中原－1	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 100戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	100戸				100戸					
小名浜中原－2	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 23戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	23戸					23戸				
小名浜中原－2	災害公営住宅	用地										原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 15戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計	15戸					15戸				