

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 気仙沼市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	調整中
民間住宅等用地	1,735戸		6戸	168戸	746戸	414戸	123戸	240戸	36戸		
災害公営住宅	2,087戸			185戸	496戸	1,231戸	175戸				
合計	3,822戸		6戸	353戸	1,244戸	1,645戸	298戸	240戸	36戸		

◀目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項▶

- ・本工程表は、令和2年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合														
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
松崎丸森地区	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	5戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸								
	災害公営住宅	合計												
	合計	合計	5戸			5戸								
面瀬地区	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	138戸												
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 102戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	構造 木造	入居											
		面瀬地区（追加分）	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
計画戸数 7戸		造成												
災害公営住宅整備事業	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸			29戸							
	災害公営住宅	合計	109戸				109戸							
合計	合計	138戸				29戸	109戸							
最知川原第2地区	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	5戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸				13戸							
	災害公営住宅	合計												
	合計	合計	13戸				13戸							
大谷地区	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	4戸												
	災害公営住宅整備事業	大谷地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 65戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	構造 木造	入居											
		大谷地区（追加分）	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
計画戸数 7戸		造成												
災害公営住宅整備事業	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	40戸			40戸							
	災害公営住宅	合計	72戸				72戸							
合計	合計	112戸				40戸	72戸							
津谷大沢地区	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	7戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸							
	災害公営住宅	合計												
	合計	合計	7戸				7戸							
田尻地区	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	6戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸			6戸								
	災害公営住宅	合計												
	合計	合計	6戸			6戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
赤岩杉ノ沢地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	58戸											
		造成②	3戸											
		造成③	6戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	67戸				58戸	9戸						
	災害公営住宅	合計												
	合計		67戸				58戸	9戸						
鹿折地区	土地区画整理事業	調査設計												
		移転移設												
		公共施設工事												
		宅地整地①	324戸											
		宅地整地②	247戸											
	宅地整地③	21戸												
	宅地整地④	51戸												
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 1工区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 110戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居												
	災害公営住宅整備事業	鹿折地区 2工区	用地											
事業主体 気仙沼市		建築設計												
計画戸数 150戸		造成												
建て方 共同住宅		建築工事												
構造 非木造	入居													
災害公営住宅整備事業	鹿折地区 3工区	用地												
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 24戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
構造 非木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地	合計	359戸				40戸	247戸	21戸	51戸				
	災害公営住宅	合計	284戸					284戸						
	合計		643戸				40戸	531戸	21戸	51戸				
魚町南町地区	土地区画整理事業	調査設計												
		移転移設												
		公共施設工事												
		宅地整地①	95戸											
		宅地整地②	9戸											
		宅地整地③	29戸											
		宅地整地④	73戸											
	宅地整地⑤	9戸												
	宅地整地⑥	1戸												
	災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾(魚町)	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 15戸	造成											
		建て方 共同住宅	建築工事											
構造 非木造	入居													
災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾(南町一丁目)	用地												
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 36戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
構造 非木造	入居													
災害公営住宅整備事業	気仙沼内湾(南町二丁目)	用地												
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 24戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
構造 非木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地	合計	141戸				20戸	9戸	29戸	73戸	10戸			
	災害公営住宅	合計	75戸					51戸	24戸					
	合計		216戸				20戸	60戸	53戸	73戸	10戸			
南気仙沼地区	土地区画整理事業	調査設計												
		移転移設												
		公共施設工事												
		宅地整地①	194戸											
		宅地整地②	251戸											
	宅地整地③	67戸												
	宅地整地④	110戸												
	宅地整地⑤	26戸												
	防災集団移転促進事業	造成①	6戸											
		造成②	6戸											
	災害公営住宅整備事業	南気仙沼(幸町)地区	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 176戸	造成											
建て方 共同住宅		建築工事												
構造 非木造	入居													
災害公営住宅整備事業	南気仙沼(内の脇)地区	用地												
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 144戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
構造 非木造	入居													
供給戸数	民間住宅等用地	合計	340戸				18戸	107戸	73戸	116戸	26戸			
	災害公営住宅	合計	320戸				176戸	144戸						
	合計		660戸				194戸	251戸	73戸	116戸	26戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
面瀬地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	23戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸											
	災害公営住宅	合計					23戸							
	合計	合計	23戸				23戸							
九条地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	15戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸											
	災害公営住宅	合計					15戸							
	合計	合計	15戸				15戸							
鹿折北地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	52戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	52戸											
	災害公営住宅	合計					52戸							
	合計	合計	52戸				52戸							
牧沢地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	44戸											
		造成②	200戸											
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区(1工区)	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 44戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区(2工区)	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 136戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	牧沢地区(3工区)	用地											
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 64戸	造成											
建て方 戸建・長屋建		建築工事												
供給戸数	民間住宅等用地	合計												
	災害公営住宅	合計	244戸											
	合計	合計	244戸											
松岩南地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	7戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸											
	災害公営住宅	合計					7戸							
	合計	合計	7戸				7戸							
所沢地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	41戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	41戸											
	災害公営住宅	合計					41戸							
	合計	合計	41戸				41戸							
九条四反田地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	22戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	22戸											
	災害公営住宅	合計					22戸							
	合計	合計	22戸				22戸							
松岩北地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	56戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	56戸											
	災害公営住宅	合計					56戸							
	合計	合計	56戸				56戸							
大谷第二地区(長根・大谷南)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	6戸											
		造成②	4戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸											
	災害公営住宅	合計					6戸	4戸						
	合計	合計	10戸				6戸	4戸						
大谷第二地区(日門①・日門②)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	7戸											
		造成②	7戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸											
	災害公営住宅	合計					7戸							
	合計	合計	7戸				7戸							
大谷第二地区(前浜)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
	造成①	3戸												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸											
	災害公営住宅	合計					3戸							
	合計	合計	3戸				3戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
大沢地区	防災集団移転促進事業	用地買収	75戸										・大沢A地区 30戸 H26第4回半期完了 ・大沢B地区 17戸 H26第4回半期完了	
		調査設計 造成①												
	災害公営住宅整備事業	大沢地区	用地	75戸										
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 25戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	大沢地区（追加分）	用地	75戸											
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 3戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	47戸											
	災害公営住宅	合計	28戸											
	合計	合計	75戸											
舞根2地区	防災集団移転促進事業	用地買収	25戸											
		調査設計 造成①												
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸										
災害公営住宅		合計	25戸											
甕上長瀬浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	170戸											
		調査設計 造成①												
	災害公営住宅整備事業	甕上地区（1工区）（長瀬浜）	用地	170戸										
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 20戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	甕上地区（2工区）（長瀬下原）	用地	170戸										
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 18戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	甕上地区（3工区）（長瀬朝林）	用地	170戸										
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 12戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	甕上（1.1区）（長瀬七平沢・北）地区	用地	170戸										
事業主体 気仙沼市		建築設計												
計画戸数 28戸		造成												
建て方 戸建・長屋建		建築工事												
災害公営住宅整備事業	甕上（1.1区）（長瀬七平沢・南）地区	用地	170戸											
	事業主体 気仙沼市	建築設計												
	計画戸数 28戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	64戸											
	災害公営住宅	合計	106戸											
	合計	合計	170戸											
登米沢地区	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸											
		調査設計 造成①												
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸										
災害公営住宅		合計	6戸											
小泉町地区	防災集団移転促進事業	用地買収	102戸											
		調査設計 造成①												
	災害公営住宅整備事業	小泉地区	用地	102戸										
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 30戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	小泉地区（追加分）	用地	102戸										
		事業主体 気仙沼市	建築設計											
		計画戸数 7戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建	建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	65戸											
	災害公営住宅	合計	37戸											
	合計	合計	102戸											

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
只越地区	防災集団移転促進事業	用地買収	23戸										
		調査設計 造成①											
	災害公営住宅整備事業	只越地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	民間住宅等用地	合計	12戸										
	災害公営住宅	合計	11戸										
		合計	23戸										
小鯖地区	防災集団移転促進事業	用地買収	24戸										
		調査設計 造成①											
	災害公営住宅整備事業	小鯖地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	民間住宅等用地	合計	8戸										
	災害公営住宅	合計	16戸										
		合計	24戸										
舞根1地区	防災集団移転促進事業	用地買収	20戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸									
災害公営住宅		合計	20戸										
		合計	20戸										
槻ヶ浦地区	防災集団移転促進事業	用地買収	20戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸									
災害公営住宅		合計	20戸										
		合計	20戸										
小々汐地区	防災集団移転促進事業	用地買収	12戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸									
災害公営住宅		合計	12戸										
		合計	12戸										
大浦地区	防災集団移転促進事業	用地買収	43戸										
		調査設計 造成①											
	災害公営住宅整備事業	大浦地区	用地										
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	民間住宅等用地	合計	25戸										
	災害公営住宅	合計	18戸										
		合計	43戸										
浪板2区地区	防災集団移転促進事業	用地買収	19戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸									
災害公営住宅		合計	19戸										
		合計	19戸										
波路上内田地区(内田)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸									
災害公営住宅		合計	5戸										
		合計	5戸										
波路上内田地区(杉の下)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸									
災害公営住宅		合計	5戸										
		合計	5戸										
波路上杉の下地区	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸									
災害公営住宅		合計	5戸										
		合計	5戸										
赤岩小田地区	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計 造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸									
災害公営住宅		合計	5戸										
		合計	5戸										

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考		
松崎浦田第2地区(旧赤岩石兜地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		民間住宅等用地	合計	7戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
		災害公営住宅	合計	7戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
供給戸数	合計	7戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				
松崎前浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	14戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		民間住宅等用地	合計	14戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
		災害公営住宅	合計	14戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
供給戸数	合計	14戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				
松崎浦田地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	35戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		民間住宅等用地	合計	35戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
		災害公営住宅	合計	35戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
供給戸数	合計	35戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				
最知川原地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		民間住宅等用地	合計	6戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
		災害公営住宅	合計	6戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
供給戸数	合計	6戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				
大谷向山地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	10戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		民間住宅等用地	合計	10戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
		災害公営住宅	合計	10戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
供給戸数	合計	10戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				
本吉津谷地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	21戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		災害公営住宅 整備事業	津谷街地区	用地 建築設計 造成 建築工事 入居	16戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]	
			事業主体			気仙沼市	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]
	計画戸数		7戸			[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]	
	建て方		戸建・長屋建			[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]	
構造	木造	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]			
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]			
災害公営住宅	合計	16戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				
合計	21戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]					
小泉東地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	11戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		民間住宅等用地	合計	11戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
		災害公営住宅	合計	11戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
供給戸数	合計	11戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				
小泉浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		民間住宅等用地	合計	5戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
		災害公営住宅	合計	5戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
供給戸数	合計	5戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				
鮎立地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		災害公営住宅 整備事業	唐桑(鮎立)地区	用地 建築設計 造成 建築工事 入居	7戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]	
			事業主体			気仙沼市	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]
	計画戸数		7戸			[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]	
	建て方		戸建・長屋建			[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]	
構造	木造	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]			
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]			
災害公営住宅	合計	7戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				
合計	13戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]					
宿地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	26戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		災害公営住宅 整備事業	唐桑宿(明戸)地区	用地 建築設計 造成 建築工事 入居	16戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]	
			事業主体			気仙沼市	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]
	計画戸数		16戸			[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]	
	建て方		戸建・長屋建			[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]	
構造	木造	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]			
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]			
災害公営住宅	合計	16戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				
合計	26戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]					
浪板一区地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 7戸	[H24年度]		[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]			
		民間住宅等用地	合計	17戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
		災害公営住宅	合計	17戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]		
供給戸数	合計	17戸	[H25年度]		[H26年度]		[H27年度]		[H28年度]		[H29年度]				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
浪板一区忍沢地区	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt]									
		調査設計		[Gantt]									
	造成①	4戸		[Gantt]									
浦の浜地区	防災集団移転促進事業	造成②	3戸		[Gantt]								
		合計	7戸		[Gantt]								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		[Gantt]		7戸						
笹が降地区	防災集団移転促進事業	災害公営住宅	合計		[Gantt]								
		合計	7戸		[Gantt]		7戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		[Gantt]								
笹が降地区	防災集団移転促進事業	災害公営住宅	合計		[Gantt]								
		合計	9戸		[Gantt]								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		[Gantt]				9戸				
供給戸数	災害公営住宅	合計		[Gantt]									
供給戸数	合計	9戸		[Gantt]				9戸					

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
南郷地区（1期工事）	災害公営住宅	用地		[Gantt]									
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt]									
	計画戸数 75戸	造成		[Gantt]									
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt]									
	構造 非木造	入居		[Gantt]									
供給戸数	合計	75戸		[Gantt]									
南郷地区（2期工事）	災害公営住宅	用地		[Gantt]									
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt]									
	計画戸数 90戸	造成		[Gantt]									
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt]									
	構造 非木造	入居		[Gantt]									
供給戸数	合計	90戸		[Gantt]									
気仙沼駅前地区（先工区）	災害公営住宅	用地		[Gantt]									
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt]									
	計画戸数 64戸	造成		[Gantt]									
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt]									
	構造 非木造	入居		[Gantt]									
供給戸数	合計	64戸		[Gantt]									
気仙沼内湾（入沢）地区 1/2	災害公営住宅	用地		[Gantt]									
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt]									
	計画戸数 38戸	造成		[Gantt]									
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt]									
	構造 非木造	入居		[Gantt]									
供給戸数	合計	38戸		[Gantt]									
気仙沼内湾（入沢）地区 2/2	災害公営住宅	用地		[Gantt]									
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt]									
	計画戸数 21戸	造成		[Gantt]									
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt]									
	構造 非木造	入居		[Gantt]									
供給戸数	合計	21戸		[Gantt]									
気仙沼内湾（八日町）地区	災害公営住宅	用地		[Gantt]									
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt]									
	計画戸数 11戸	造成		[Gantt]									
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt]									
	構造 非木造	入居		[Gantt]									
供給戸数	合計	11戸		[Gantt]									
四反田地区	災害公営住宅	用地		[Gantt]									
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt]									
	計画戸数 70戸	造成		[Gantt]									
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt]									
	構造 非木造	入居		[Gantt]									
供給戸数	合計	70戸		[Gantt]									
館山地区	災害公営住宅	用地		[Gantt]									
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt]									
	計画戸数 30戸	造成		[Gantt]									
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt]									
	構造 非木造	入居		[Gantt]									
供給戸数	合計	30戸		[Gantt]									
九条地区（戸建）先工区	災害公営住宅	用地		[Gantt]									
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt]									
	計画戸数 4戸	造成		[Gantt]									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt]									
	構造 木造	入居		[Gantt]									
供給戸数	合計	4戸		[Gantt]									
九条地区（戸建）後工区	災害公営住宅	用地		[Gantt]									
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt]									
	計画戸数 4戸	造成		[Gantt]									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事		[Gantt]									
	構造 木造	入居		[Gantt]									
供給戸数	合計	4戸		[Gantt]									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
九条地区(集合)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	18戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	18戸					18戸					
赤岩五軒纏地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	21戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	21戸					21戸					
切通地区(A工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	12戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	12戸					12戸					
切通地区(B工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	21戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	21戸					21戸					
切通地区(C工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	9戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	9戸					9戸					
切通地区(D工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	30戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	30戸					30戸					
大島地区(1工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	11戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	11戸					11戸					
大島地区(2工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	4戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	4戸					4戸					
大島地区(3工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	23戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	23戸					23戸					
山谷地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	13戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	13戸					13戸					
津谷下町地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	15戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	15戸					15戸					
宿(旧唐桑小跡)地区	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	14戸	造成										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事										
	構造	木造	入居										
	供給戸数	合計	14戸					14戸					
気仙沼駅前地区(後工区)	災害公営住宅	用地											
	事業主体	気仙沼市	建築設計										
	計画戸数	130戸	造成										
	建て方	共同住宅	建築工事										
	構造	非木造	入居										
	供給戸数	合計	130戸					130戸					