

福島県 田村市

(基本方針)

インフラ等の復旧については、帰還に向けて必要な社会基盤で、早急に応急的な対応をしなければならないが、道路や農業用水施設の災害復旧事業については、平成24年度でほぼ整備が完了した。電気や上水道は震災当時から大きな被害はなく、その他のインフラについても、早急に整備が必要な事業はない。

1. 道路（市管理道路）

市道小滝沢線の災害復旧事業については、平成 24 年 7 月に災害査定を受け、10 月に工事発注し平成 25 年 3 月に完了した。

2. 農業用施設

農業用水及び農道については、平成 24 年 5 月から復旧に着手し、平成 25 年 3 月に完了した。

3. 林道

林道「合子線」については、平成 24 年 11 月に工事を発注し、平成 25 年 5 月末に復旧完了の見込み。

4. 文教施設

古道小学校・都路中学校の校庭の土砂崩れは、平成 24 年 7 月に工事が完了した。その他の修繕についても完了しているため、今後は除染の状況を踏まえて、再開の検討を行う。

5. 観光施設

グリーンパーク都路は施設の営業を休止しているが、除染を実施し事業の再開を目指す。子どもの国ムシムシランドは、スカイパレスときわが通常どおり営業しているが、クロスカントリーコースなどの周辺施設の除染を実施する。

6. 除染計画

(市町村計画)

すでに策定された市除染実施計画に基づき、旧警戒区域を除く市内全域にて25年度末までに、日常生活環境、農地、森林・河川の除染を終了する。

旧警戒区域は、国の除染実施計画の対象地域に該当するため、国が除染を行う。

(国計画)

平成24年4月に策定された「特別地域内除染実施計画(田村市)」に基づき、事業を実施(事業はほぼ終了)。

(参考) <特別地域内除染実施計画(田村市)>

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=19735&hou_id=15115

7. 災害廃棄物処理(対策地域内廃棄物処理)

① 旧警戒区域内被災状況

- ・これまでの現地踏査で被災家屋の状況を確認。

② 事業実施予定

- ・住民の帰還の妨げにならないタイミングで、着実に対策地域内廃棄物を処理する。
※地権者及び周辺住民のご理解とご協力が必須となる。

③ 平成24年度における成果

- ・国直轄事業内容について、市との調整を実施。
- ・国による解体が必要な家屋について、解体撤去申請を受付。

④ 平成25年度の成果目標

- ・国による解体が必要な家屋の解体・撤去。

国の直轄処理については、平成25年夏ごろを目途に全体の処理見通しを明らかにする。

インフラ復旧の工程表(福島県田村市)

平成25年4月末現在

●→ :工程が見込めるもの ●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

	整備主体	被災/稼働状況	H24年度に実施したこと(成果)	H25年度に実施すること(目標)	25年度				26年度				27年度				H28年度以降	備考・ポイント等
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
道路(市道)																		
市道 小滝沢線	市	災害復旧事業	復旧工事が完了															
農地・農業用施設																		
農業用水	市	古道地内水路13カ所 水路崩落	復旧工事が完了														市予算で復旧	
農道	市	古道地内農道4カ所 道路損壊	復旧工事が完了														市予算で復旧	
林道																		
林道 合子線	市	路肩の崩落	復旧工事中	5月末完了予定	工事													
文教施設																		
都路こども園	市	修繕は完了。	修繕は完了	早期に除染を実施する	市計画による除染												旧警戒区域外の廃校にて運営	
岩井沢児童館	市	浄化槽の修繕が必要	修繕は完了。除染も完了した														施設再開は未定	
岩井沢幼稚園	市	施設再開を前提とした修繕箇所の把握は未実施	修繕は完了。除染も完了した														旧警戒区域外の廃校にて運営	
岩井沢小学校	市	地震により、校舎・設備が損壊	修繕は完了。除染も完了した														旧警戒区域外の廃校にて運営	
古道小学校	市	校舎等が損壊。校庭の土砂崩れはH24年7月に完成予定。	修繕は完了	早期に除染を実施する	市計画による除染												旧警戒区域外の廃校にて運営	
都路中学校	市	校舎等が損壊。校庭の土砂崩れはH24年8月に完成予定。	修繕は完了	早期に除染を実施する	市計画による除染												旧警戒区域外の廃校にて運営	
観光施設																		
グリーンパーク都路	市	休止	道路・施設の復旧	施設内除染・建物内清掃	山林・施設内除染	再除染									事業再開			
子どもの国ムシムシランド	市	休止(スカイバレスときわは通常通り営業中)	カプト屋敷等の自力除染	スカイバレスときわ等の施設の除染	施設の除染	全体的再稼働												
除染																		
先行除染	国	実施済み	事業の実施	—	実施済み												集会所4件	
特別地域内計画	国	H24年4月特別地域内除染実施計画策定	計画の策定及び事業の実施	—	特別地域内除染実施計画に基づく事業													
市町村計画	市	策定済み		除染	除染													
仮置場	国市	確保済	選定作業及び確保	—	仮置場設置													
災害廃棄物処理																		
対策地域内廃棄物処理	国	これまでの現地踏査で被災家屋の状況を確認	・国直轄事業内容について、市との調整を実施 ・国による解体が必要な家屋について、解体撤去申請を受付	国による解体が必要な家屋の解体・撤去	調整中												国の直轄処理については、夏頃を目途に全体の処理見直しを明らかにする。	

※本工程表に記載の内容については軽微な修正を行う場合があります。