

事業計画（全体版）

○道 路

- ・ 直轄国道については、2011 年(平成 23 年) 4 月 10 日までに概ね復旧し、7 月 10 日までに広域迂回解消済み。2013 年(平成 25 年)度末までに、大規模な切土・盛土法面崩落区間含め、構造物補修、路面復旧等本復旧を完了。なお、国道 4 5 号の橋梁等大規模な被災箇所については、2019 年(平成 31 年)度末までに復旧を完了。

各地方公共団体が策定する復興まちづくり計画に合わせた 4 5 号整備については、2012 年(平成 24 年)度に事業化し、順次、測量、設計説明会及び用地買収に着手。2015 年(平成 27 年)度は、順次、工事に着手。2016 年(平成 28 年)度は、用地買収を進めるとともに、工事の全面展開を図り事業を促進。2017 年(平成 29 年)度は、用地買収を進めるとともに、橋梁等の主要な構造物を含む工事を推進。2018 年(平成 30 年)度は、残る用地買収・橋梁等の主要な構造物を含む工事を推進。2019 年(平成 31 年)度は、橋梁等の主要な構造物を含む工事を推進。2020 年(令和 2 年)度は、工事を推進し、順次供用を図る。

- ・ 自治体管理道路については、実施可能な箇所から本復旧を順次実施する。
- ・ 復興道路、復興支援道路の整備のうち、2011 年(平成 23 年)度第三次補正予算において事業化した三陸沿岸道路及び太平洋沿岸と東北道を繋ぐ横断軸の事業については、これまで順次、測量、設計説明会、用地買収、工事に着手。2016 年(平成 28 年)度は、用地買収を進めるとともに、橋梁等の主要な構造物を含む工事を推進。2017 年(平成 29 年)度は、全線において用地買収を進めるとともに、橋梁等の主要な構造物の整備を本格的に推進。2018 年(平成 30 年)度は、用地買収と全線において工事を推進。2019 年(平成 31 年)度は、全線において工事を推進。2020 年(令和 2 年)度は、引き続き、全線において工事を推進し、順次供用を図る。また、三陸沿岸道路への I C アクセス道路については、工事を推進し、順次供用を図る。
- ・ 津波防災地域づくりに係る道路整備については、各地方公共団体が策定する復興計画を踏まえつつ、順次、計画に位置付けられた道路整備を推進する。

復興施策の工程表(全体)

				2011(H23)				2012(H24)				2013(H25)				2014(H26)				2015(H27)				2016(H28)				2017(H29)				2018(H30)				2019(H31)				2020(R2)																															
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月																																
○道路																																																																							
				45号復旧																																																																			
				応急復興 ・4月10日まで 橋梁復旧 ・7月10日まで 広域迂回線								本復旧												本復旧※																																															
①直轄国道				45号整備																																																																			
												(H24補正)				測量、設計の推進				用地買収を行い、順次工事に着手								工事全面展開、逐次供用開始																																											
②自治体管理道路				応急復旧																																																																			
				復興道路・復興支援道路																																																																			
				(新規着手)				測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手								主要構造物の本格的な整備を推進								逐次供用開始																																															
				(事業中)				用地・工事の推進																逐次供用開始																																															
③復興道路・復興支援道路等				ICアクセス道路																																																																			
												測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手								工事全面展開								逐次供用開始																																											
④津波防災地域づくりに係る道路整備				復興計画の策定								地方公共団体毎の復興計画を踏まえつつ、事業推進																																																											

事業計画（道路）

（直轄国道の復旧）

1. 一般国道 4 5 号

- ・ 箇所名：一般国道 4 5 号、三陸縦貫道の被災箇所
- ・ 応急復旧により、広域迂回路を含め 2011 年（平成 23 年）3 月 25 日までに通行が可能となり、7 月 10 日には広域迂回が解消。また、三陸縦貫道においては、2011 年（平成 23 年）3 月 30 日までに通行が可能となった。
- ・ 2012 年（平成 24 年）9 月 28 日に震災による規制箇所は全て解消した。
- ・ 4 5 号の本復旧のうち橋梁等大規模な被災箇所は、地域の復興計画を踏まえて 2019 年（平成 31 年）度復旧を完了。
- ・ 4 5 号整備については、各地方公共団体が策定する復興まちづくり計画に合わせ、引き続き、橋梁等の主要な構造物を含む工事を推進。

（復興道路・復興支援道路）

2. 復興道路（新規着手区間）

- ・ 箇所（工区）名：三陸沿岸道路（歌津～本吉等 約 148km）
- ・ 2011 年（平成 23 年）度第三次補正予算において事業化し、順次、測量、設計説明会、用地幅杭の設置に着手。
- ・ 2012 年（平成 24 年）度は、順次、用地買収を進め、一部の区間で工事に着手。
- ・ 2013 年（平成 25 年）度は、用地買収を進め、順次工事へと移行。
- ・ 2014 年（平成 26 年）度は、橋梁等の主要な構造物に着手。
- ・ 2015 年（平成 27 年）度は、橋梁等の主要な構造物について、本格的に整備を推進。

- ・ 2016 年（平成 28 年）度は、全線において用地買収・橋梁等の主要な構造物を含む工事を推進。
- ・ 2017 年（平成 29 年）度は、全線において用地買収・工事を推進し、2011 年（平成 23 年）度第三次補正予算において事業化した区間について供用。
（2017 年（平成 29 年）度供用：山田宮古道路（14.0km）、宮古田老道路（4.0km）、
田老岩泉道路（6.0km））
- ・ 2018 年（平成 30 年）度は、残る用地買収と全線において工事を推進し、順次供用。
（2018 年（平成 30 年）度供用：吉浜釜石道路（14.0km）、
唐桑高田道路（10.0km）、
歌津本吉道路（10.0km））
- ・ 2019 年（平成 31 年）度は、全線において工事を推進し、順次供用。
（2019 年（平成 31 年）度供用：気仙沼道路（1.7km））
- ・ 2020 年（令和 2 年）度は、全線において工事を推進し、順次供用を図る。
（2020 年（令和 2 年）度供用予定：宮古田老道路（17.0km）、
洋野階上道路（23.0km）、
尾肝要普代道路（8.0km）、
歌津本吉道路（2.0km）、
気仙沼道路（7.3km）、
田野畑道路（6.0km）、
野田久慈道路（25.0km）※）

※普代村～野田 IC（13.0km）は 2021 年（令和 3 年）内開通予定

3. 復興道路（事業中区間）

- ・ 箇所（工区）名：三陸沿岸道路（釜石山田道路、八戸南道路、仙塩道路（4 車線化）
等 約 123km)
- ・ 全線において工事を推進し、順次供用を図る。
（2012 年（平成 24 年）度供用：八戸南道路（5.3km））
（2013 年（平成 25 年）度供用：高田道路（4.1km）、尾肝要道路（4.5km）、
普代バイパス（4.2km）、八戸南環状道路（4.8km））

(2014 年 (平成 26 年) 度供用 : 矢本石巻道路 (4 車線化) (14.4km)、
仙台松島道路 (4 車線化) (6.8km))
(2015 年 (平成 27 年) 度供用 : 仙塩道路 (4 車線化) (7.8km)、吉浜道路 (3.6km))
(2016 年 (平成 28 年) 度供用 : 登米志津川道路 (11.1km)、南三陸道路 (3.0km)、
矢本石巻道路 (4 車線化) (12.1km))
(2017 年 (平成 29 年) 度供用 : 南三陸道路 (4.2km)、本吉気仙沼道路 (7.1km))
(2018 年 (平成 30 年) 度供用 : 釜石山田道路 (13.6km)、
本吉気仙沼道路 (Ⅱ期) (4.0km))
(2019 年 (平成 31 年) 度供用 : 釜石山田道路 (4.8km)、久慈北道路 (7.4km))

4. 復興支援道路 (新規着手区間)

- ・ 箇所 (工区) 名 : 東北横断自動車道釜石秋田線 (釜石～釜石西等 約 17km)
東北中央自動車道 (相馬～相馬西等 約 23km)
宮古盛岡横断道路 (宮古～箱石等 約 48km)
宮城県北高速幹線道路 (Ⅱ期 (中田工区) 等 約 11km)
- ・ 2011 年 (平成 23 年) 度第三次補正予算において事業化し、順次、測量、設計説明会、用地幅杭の設置に着手。
- ・ 2012 年 (平成 24 年) 度は、順次、用地買収を進め、一部の区間で工事に着手。
- ・ 2013 年 (平成 25 年) 度は、用地買収を進め、順次工事へと移行。
- ・ 2014 年 (平成 26 年) 度は、橋梁等の主要な構造物に着手。
- ・ 2015 年 (平成 27 年) 度は、橋梁等の主要な構造物について、本格的に整備を推進。
- ・ 2016 年 (平成 28 年) 度は、全線において用地買収・橋梁等の主要な構造物を含む工事を推進。
- ・ 2017 年 (平成 29 年) 度は、全線において用地買収・工事を推進し、2011 年 (平成 23 年) 度第三次補正予算において事業化した区間について供用。
(2017 年 (平成 29 年) 度供用 : 東北中央自動車道 (阿武隈東～阿武隈) (5.0km))
- ・ 2018 年 (平成 30 年) 度は、用地買収と全線において工事を推進し、順次供用。

(2018 年 (平成 30 年) 度供用 :

東北横断自動車道釜石秋田線 (釜石道路) (6.0km)、
東北横断自動車道釜石秋田線 (遠野道路) (11.0km)、
宮城県北高速幹線道路 (Ⅱ期 (中田工区)) (4.7km))

- ・ 2019 年 (平成 31 年) 度は、全線において工事を推進し、順次供用。

(2019 年 (平成 31 年) 度供用 :

東北中央自動車道 (相馬西道路) (6.0km)、
宮古盛岡横断道路 (宮古箱石道路) (2.0km)、
宮城県北高速幹線道路 (Ⅳ期 (築館工区)) (1.7 km))

- ・ 2020 年 (令和 2 年) 度も、全線において工事を推進し、順次供用を図る。

(2020 年 (令和 2 年) 度供用予定 :

宮古盛岡横断道路 (宮古箱石道路) (18.0km)、
宮古盛岡横断道路 (平津戸松草道路) (7.0km)、
宮古盛岡横断道路 (区界道路) (8.0km)、
東北中央自動車道 (霊山～福島) (9.4km)、
宮城県北高速幹線道路 (Ⅲ期 (佐沼工区)) (3.6km))

5. 復興支援道路 (事業中区間)

- ・ 箇所 (工区) 名 : 東北横断自動車道釜石秋田線 (遠野～宮守 約 33km)
東北中央自動車道 (阿武隈東道路等 約 23km)
宮古盛岡横断道路 (都南川目道路等 約 16km)

- ・ 全線において工事を推進し、順次供用を図る。

(2012 年 (平成 24 年) 度供用 :

東北横断自動車道釜石秋田線 (宮守～東和) (24.0km)、
宮古盛岡横断道路 (築川道路) (6.7km))

(2015 年 (平成 27 年) 度供用 :

東北横断自動車道釜石秋田線 (遠野～宮守) (9.0km)、
宮古盛岡横断道路 (都南川目道路) (2.6km))

(2016 年 (平成 28 年) 度供用 : 東北中央自動車道 (阿武隈東道路) (10.5km))

(2017 年 (平成 29 年) 度供用 : 東北中央自動車道 (霊山道路) (12.0km))

(2018 年 (平成 30 年) 度供用 : 宮古盛岡横断道路 (宮古西道路) (3.3km))

(2019 年 (平成 31 年) 度供用 : 宮古盛岡横断道路 (都南川目道路) (3.4km))

6. ICアクセス道路

- ・ 箇所（工区）名：一般県道宮古山田線（豊間根工区 約 1 km）
市道北部環状線（山口工区 約 3 km）
一般県道大島浪板線（浪板工区 約 3 km）
- ・ 全線において工事を推進し、順次供用を図る。
（2016 年（平成 28 年）度供用：市道北部環状線（山口工区）（2.5km））
（2017 年（平成 29 年）度供用：一般県道宮古山田線（豊間根工区）（1.3km））
（2019 年（平成 31 年）度供用：一般県道大島浪板線（浪板工区）（1.7 km））
（2020 年（令和 2 年）度供用予定：一般県道大島浪板線（浪板工区）（1.0 km））

復興施策の工程表(道路)

	2011(H23)				2012(H24)				2013(H25)				2014(H26)				2015(H27)				2016(H28)				2017(H29)				2018(H30)				2019(H31)				2020(R2)																																																																																																																																																																																																																														
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月																																																																																																																																																																																																																															
(直轄国道) 1. 一般国道45号 三陸縦貫道																																																																																																																																																																																																																																																																			
	45号復旧																																																																																																																																																																																																																																																																		
	応急復旧 ・3月30日まで に通行可 能 ・7月10日ま でに広域迂				本復旧※																																																																																																																																																																																																																																																														
	45号整備																																																																																																																																																																																																																																																																		
					(H24補正) 測量、設計の推進 用地買収を行い、順次工事に着手 工事全面展開、逐次供用開始																																																																																																																																																																																																																																																														
(復興道路・復興支援道路) 2. 復興道路 (新規着手区間) ＜三陸沿岸道路＞ ・歌津～本吉 等 約148km																																	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手																主要構造物の本格的な整備を推進																逐次供用開始																																																																																																																																																																																																		
																																																																	※山田宮古道路(14.0km) ・平成29年11月19日供用 宮古田形道路(4.0km) ・平成30年3月21日供用 田老岩釜石道路(6.0km) ・平成30年3月21日供用																※吉浜釜石道路(14.0km) ・平成30年8月11日供用 ・平成31年3月9日供用 唐桑高田道路(10.0km) ・平成30年7月28日供用 ・平成31年3月21日供用 歌津本吉道路(10.0km) ・平成31年2月16日供用																※気仙沼道路(1.7km) ・令和2年2月24日供用																※令和2年度供用予定区間 ・宮古田形道路(17.0km) ・洋野棚上道路(23.0km) ・尾野新替代道路(8.0km) ・歌津本吉道路(2.0km) ・気仙沼道路(2.0km) ・田野畑道路(6.0km) ・野田久慈道路(25.0km) ※1 ※1 替代村～野田IC(19.0km)は 2021年(令和3年)内開通予定																																																																																																																																																		
3. 復興道路(事業中区間) ＜三陸沿岸道路＞ ・釜石山田道路 ・仙塩道路(4車線化) 等 約123km																																	用地・工事の推進																																逐次供用開始																																																																																																																																																																																																		
																																	※八戸東道路(5.3km) ・平成25年3月9日供用																※替代バイパス(4.2km) ・平成25年10月13日供用 尾軒妻道路(4.5km) ・平成26年3月2日供用																高田道路(4.1km) ・平成26年3月23日供用 八戸南環状道路(4.8km) ・平成26年3月29日供用																※仙谷松島道路(4車線化)(9.8km) ・平成27年3月30日供用 矢本石巻道路(4車線化)(4.4km) ・平成27年3月31日供用																※仙塩道路(4車線化)(7.8km) ・平成28年3月27日供用 吉浜道路(3.6km) ・平成27年11月29日供用																※釜米志津川道路(2.0km) 南三陸道路(3.0km) ・平成28年4月16日供用 平成29年3月20日供用 釜米志津川道路(9.1km) 矢本石巻道路(4車線化)(2.1km) ・平成28年10月30日供用 平成29年3月30日供用																※南三陸道路(4.2km) ・平成29年12月9日供用 本吉気仙沼道路(7.1km) ・平成30年3月25日供用																※釜石山形道路(13.6km) ・平成31年1月12日供用 平成31年3月9日供用 本吉気仙沼道路(Ⅱ期)(4.0km) ・平成31年2月16日供用																※釜石山田道路(4.8km) ・令和元年6月22日供用 久慈北道路(7.4km) ・令和2年3月1日供用																																																																																																		
4. 復興支援道路 (新規着手区間) ＜東北横断自動車道釜石秋田線＞ ・釜石～釜石西等 約17km ＜東北中央道＞ ・相馬～相馬西等 約23km ＜宮古盛岡横断道路＞ ・宮古～箱石 等 約48km ＜宮城県北高速幹線道路＞ ・Ⅱ期(中田工区) 等 約11km																																	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手																																主要構造物の本格的な整備を推進																																逐次供用開始																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																	※東北中央自動車道(阿武隈東～阿武隈)(5.0km) ・平成30年3月10日供用																																※東北横断釜石秋田線(釜石道路)(4.0km) 平成31年3月9日供用 東北横断釜石秋田線(遠野道路)(11.0km) 平成31年3月30日供用 宮城県北高速幹線道路(Ⅱ期 中田工区)(4.7km) 平成30年12月25日供用																																※東北中央自動車道(相馬西道路)(6.0km) ・令和元年12月22日供用 宮古盛岡横断道路(宮古箱石道路)(2.0km) ・令和2年3月30日供用 宮城県北高速幹線道路(Ⅳ期 築館工区)(1.7km) 令和元年3月9日供用																																※令和2年度供用予定区間 ・宮古盛岡横断道路(宮古箱石道路)(8.0km) ・宮古盛岡横断道路(平泉戸松草道路)(7.0km) ・宮古盛岡横断道路(区界道路)(8.0km) ・東北中央自動車道(釜石～福島)(9.4km) ・宮城県北高速幹線道路(Ⅲ期 佐治工区)(3.8km)																																		
5. 復興支援道路(事業中区間) ＜東北横断自動車道釜石秋田線＞ ・遠野～宮守 約33km ＜東北中央自動車道＞ ・阿武隈東道路等 約23km ＜宮古盛岡横断道路＞ ・都南川目道路等 約16km																																	用地・工事の推進																																逐次供用開始																																																																																																																																																																																																		
																																	※東北横断自動車道釜石秋田線(宮守～東和)(24.0km) 平成24年11月25日供用 ※宮古盛岡横断道路(栗川道路)(6.7km) 平成25年3月10日供用																※東北横断釜石秋田線(遠野～宮守)(5.0km) 平成27年12月5日供用 宮古盛岡横断道路(都南川目道路)(2.6km) 平成26年3月12日供用																※東北中央自動車道(阿武隈東道路)(10.5km) 平成29年3月26日供用																※東北中央自動車道(釜石道路)(12.0km) 平成30年3月10日供用																※宮古盛岡横断道路(宮古西道路)(3.3km) 平成31年3月30日供用																※宮古盛岡横断道路(都南川目道路)(3.4km) 令和元年12月8日供用																																																																																																																																																		
6. ICアクセス道路 ＜一般県道宮古山田線＞ ・豊間根工区 約1km ＜市道北部環状線＞ ・山口工区 約3km ＜一般県道大島波板線＞ ・波板工区 約3km																																	測量、設計、用地買収を行い、順次工事に着手																																工事全面展開																																逐次供用開始																																																																																																																																																																		
																																																																																																	※市道北部環状線(山口工区)(2.5km) 平成28年12月23日供用																																※一般県道宮古山田道路(豊間根工区)(1.3km) 平成29年11月19日供用																																																																※一般県道大島波板線(波板工区)(1.7km) 平成31年4月7日供用 令和元年12月26日供用																																※令和2年度供用予定区間 ・一般県道大島波板線(波板工区)(1.6km)																																		

注)開通見通しは、集中復興期間後(平成28年度以降)の復興関係予算の継続を前提に、標準的な工程を想定した場合の目安である。
「集中復興期間の総括及び平成28年度以降の復旧・復興事業のあり方」の検討状況、予算状況及び施工上の条件変化等により変更がある。